

**Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych  
ujętych w budżecie miasta na 2020 r.**

**I. Drogi gminne**

1. Rozbudowa ul. Źródlanej

Prace obejmowały budowę chodnika z kostki betonowej o szer. 2,0 m i przebudowę jezdni drogi o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbudową na odcinku długości ok. 572 m, budowę kanalizacji deszczowej i przebudową istniejącego uzbrojenia.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 08.10.2018 r. o wartości **2 988 466,36 zł.**

Podpisano aneks na roboty dodatkowe na kwotę **166 674,99 zł.**

**Zadanie zakończone**

Roboty wykonano do **30.09.2019 r.**

Całkowita wartość zadania wyniosła **3 251 609,12 zł.**

Okres gwarancji 84 miesiące

2. Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego w Ustroniu Zawodziu –  
Etap III

Prace obejmowały budowę chodnika z kostki betonowej o szer. 3,0 m i ścieżki rowerowej z kostki betonowej o szer. 2,0 m, wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej wraz z krawężnikami na odcinku długości ok. 686 m, przebudowę oświetlenia.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 14.11.2019 r. o wartości **1 819 745,82 zł.**

**Zadanie zakończone**

Roboty wykonano do **30.06.2020 r.**

Całkowita wartość zadania wyniosła **1 866 039,33 zł.**

Okres gwarancji 120 miesięcy

3. Rozbudowa ul. Lipowej

Prace obejmowały przebudowę jezdni drogi o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbudową na odcinku długości ok. 493 m, budowę kanalizacji deszczowej i przebudową istniejącego uzbrojenia.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 05.08.2019 r. o wartości **1 495 000,01 zł.**

Podpisano aneks na roboty dodatkowe na kwotę **46 829,09 zł.**

**Zadanie zakończone**

Roboty wykonano do **19.06.2020 r.**

Całkowita wartość zadania wyniosła **1 595 660,71 zł.**

Okres gwarancji 72 miesiące

4. Rozbudowa ul. Fabrycznej

Prace obejmowały budowę chodnika z kostki betonowej o szer. 2,0 m i przebudowę jezdni drogi o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbudową na odcinku długości ok. 538 m, budowę kanalizacji deszczowej i przebudową istniejącego uzbrojenia.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 29.11.2019 r. o wartości **2 101 869,12 zł.**

**Zadanie zakończone**

Roboty wykonano do **31.08.2020 r.**

Całkowita wartość zadania wyniosła **2 156 965,18 zł.**

Okres gwarancji 120 miesięcy

5. Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych

Prace obejmują wykonanie przebudowy przepustu i wykonanie nawierzchni z płyt betonowych wraz z przebudową gazociągu.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 16.10.2020 r. o wartości **99 997,40 zł**.

**Zadanie w trakcie realizacji**

Termin realizacji do **30.11.2020 r.**

6. Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych

a) modernizacja ul. Liściastej

Prace obejmują wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna) o powierzchni 1 264,00 m<sup>2</sup>, utwardzenie poboczy, wykonanie elementów odwodnienia

Umowa na zakres podstawowy z dnia 14.09.2020 r. o wartości **122 999,03 zł**

**Zadanie w trakcie realizacji**

Termin realizacji do **14.12.2020 r.**

b) modernizacja ul. Sosnowej

Prace obejmują wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna) o powierzchni 1 125,00 m<sup>2</sup>, utwardzenie poboczy.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 14.09.2020 r. o wartości **98 396,00 zł**

**Zadanie w trakcie realizacji**

Termin realizacji do **14.12.2020 r.**

c) modernizacja ul. Myśliwskiej

Prace obejmują wykonanie nawierzchni z płyt betonowych YOMB o powierzchni 516,00 m<sup>2</sup>, ścieku z korytek betonowych, utwardzenie poboczy.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 28.09.2020 r. o wartości **154 616,69 zł**

**Zadanie w trakcie realizacji**

Termin realizacji do **30.11.2020 r.**

d) modernizacja odwodnienia ul. Sanatoryjnej

Prace obejmują wykonanie drenażu z rur fi 160 mm, w obsypce z kruszywa i ścieku z korytek betonowych na odcinku 107,00 m kanału z rur fi 300 mm na odcinku 34,00 m odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna) o powierzchni 375,00 m<sup>2</sup>.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 21.10.2020 r. o wartości **112 510,89 zł**

**Zadanie w trakcie realizacji**

Termin realizacji do **30.11.2020 r.**

e) modernizacja odwodnienia ul. Jodłowej

Prace obejmowały wykonanie odwodnienia liniowego z rusztem żeliwnym, umocnienie skarp kamieniem osadzonym na zaprawie, odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 05.10.2020 r. o wartości **30 000,00 zł**

**Zadanie zakończone**

Roboty wykonano do **27.10.2020 r.**

Całkowita wartość zadania wyniosła **31 379,40 zł**.

Okres gwarancji 60 miesięcy

f) modernizacja odwodnienia drogi bocznej ul. Skalica

Prace obejmowały wykonanie ścieku betonowego, umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi, odtworzenie nawierzchni z kruszywa łamanego.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 05.10.2020 r. o wartości **19 664,94 zł**

**Zadanie zakończone**

Roboty wykonano do **27.10.2020 r.**

Całkowita wartość zadania wyniosła **20 899,65 zł.**

Okres gwarancji 60 miesięcy

g) wymiana uszkodzonych barierek na moście na ul. Folwarcznej

Prace obejmowały rozbiórkę zniszczonej barierki, dostawę i montaż nowej barierki.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 27.07.2020 r. o wartości **19 640,49 zł**

**Zadanie zakończone**

Roboty wykonano do **31.08.2020 r.**

Całkowita wartość zadania wyniosła **19 640,49 zł.**

Okres gwarancji 12 miesięcy

h) modernizacja ul. Owocowej

Prace obejmują wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna) o powierzchni 994,66 m<sup>2</sup>, utwardzenie poboczy, wykonanie elementów odwodnienia  
Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym, umowa na zakres podstawowy w podpisie.

Wartość zadania **85 607,79 zł**

**Zadanie w trakcie realizacji**

Przewidywany termin realizacji **listopad 2020 r.**

i) modernizacja ul. Gospodarskiej

Prace obejmują wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna) o powierzchni 848,72 m<sup>2</sup>, utwardzenie poboczy, wykonanie elementów odwodnienia  
Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym, umowa na zakres podstawowy w podpisie.

Wartość zadania **57 459,76 zł**

**Zadanie w trakcie realizacji**

Przewidywany termin realizacji **listopad 2020 r.**

7. Wykonanie wiaty przystankowej przy ul. Cieszyńskiej

Prace obejmują dostawę i montaż nowej wiaty przystankowej.

Umowa na zakres podstawowy w podpisie.

Wartość zadania **9 900,00 zł**

**Zadanie w trakcie realizacji**

Przewidywany termin realizacji **listopad 2020 r.**

8. Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec

Prace obejmowały wykonanie projektu przebudowy istniejącego przejścia dla pieszych nad potokiem Gościradowiec.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 05.04.2019 r. o wartości **12 300,00 zł.**

Umowa na zakres podstawowy z dnia 16.04.2019 r. o wartości **12 300,00 zł.**

Podpisano aneksy terminowe do 30.10.2020 r.

### **Zadanie zakończone**

Roboty wykonano do **14.10.2020 r.**

## **II. Drogi powiatowe**

### 1. Modernizacja odcinka ok. 0,25 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska

Prace obejmują wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej warstwa wiążąca o grubości 4 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm na powierzchni 1 895,41 m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni betonowej na zatokach autobusowych, wykonanie chodnika z kostki betonowej na powierzchni 789,80 m<sup>2</sup>, wymianę krawężnika, wymianę obrzeży betonowych.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 07.09.2020 r. o wartości **397 013,55 zł.**

### **Zadanie w trakcie realizacji**

Termin realizacji do **30.11.2020 r.**

### 2. Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej

Prace obejmują wykonanie projektu rozbudowy ul. Lipowskiej w zakresie poszerzenia jezdni i budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową i przebudową przepustu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 03.01.2019 r. o wartości **187 575,00 zł.**

Podpisano aneksy terminowe do dnia 30.11.2020 r. Złożono wnioski o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 28.02.2021 r. z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia na odstępstwa od warunków technicznych.

### **Zadanie w trakcie realizacji**

Termin realizacji do **30.11.2020 r.**

## **III Gospodarka wodno-ściekowa**

### 1. Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Asnyka

Wybudowano sieć wodociągową z przyłączami (PE Ø90mm i Ø40mm) o łącznej długości 403m z hydrantami ppoż. Ø80mm – 3 kpl. oraz sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami (PVC Ø200mm i Ø160mm) o łącznej długości 370m, na której zabudowano studnie kanalizacyjne Ø1000mm (betonowe) – 9 szt., Ø600mm (tworzywowe) – 4 szt., Ø400mm (tworzywowe) – 6 szt. Odtworzono nawierzchnię drogową o powierzchni 297m<sup>2</sup>.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 03.12.2019r. o wartości 404.793,96 zł.

### **Zadanie zakończone w terminie.**

Roboty wykonano do 29.06.2020r.

Całkowita wartość zadania wyniosła **415.899,56 zł.**

Okres gwarancji: 7 lat.

### 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Podgórskiej

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami (PVC Ø200mm i Ø160mm) o łącznej długości 156m, na której zabudowano studnie kanalizacyjne Ø600mm (tworzywowe) – 5szt., Ø425mm (tworzywowe) – 4 szt.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 09.07.2020r. o wartości 49.833,33 zł.

Umowa na zakres dodatkowy z dnia 28.09.2020r. o wartości 6.916,41 zł.

**Zadanie zakończone w terminie.**

Roboty wykonano do 09.10.2020r.

Całkowita wartość zadania wyniosła **58.571,16 zł.**

Okres gwarancji: 7 lat.

3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Akacjowej, Bażantów, Jesionowej

Roboty obejmują budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami (PVC Ø200mm i Ø160mm) o łącznej długości 741m oraz zabudowę studni kanalizacyjnych Ø1000mm (betonowe) – 13 szt., Ø600mm (tworzywowe) – 6 szt., Ø425mm (tworzywowe) – 17 szt.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 03.09.2020r. o wartości **357.795,19 zł**

**Zadanie w trakcie realizacji.**

Przewidywany termin zakończenia realizacji to 30.11.2020r.

Okres gwarancji: 7 lat.

4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra

Roboty obejmują budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami (PVC Ø200mm i Ø160mm, PE Ø225mm i Ø90mm) o łącznej długości 1 227,5m oraz wykonanie przepompowni ścieków – zbiornik polimerobetonowy Ø1500mm z dwoma pompami zatapialnymi. Na kanalizacji sanitarnej zabudowane zostaną studnie kanalizacyjne Ø1200mm (betonowa) – 1 szt., Ø1000mm (betonowe) – 32 szt., Ø600 (tworzywowe) – 9 szt., Ø425mm (tworzywowe) – 8 szt.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 23.10.2020r. o wartości **728.694,21 zł.**

**Zadanie w trakcie realizacji.**

Przewidywany termin zakończenia realizacji 23.10.2021r.

Okres gwarancji: 7 lat.

5. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej

Roboty obejmują wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej (PVC Ø250mm, Ø200 i Ø160mm) o łącznej długości 627m, zabudowę studni kanalizacyjnych Ø1000mm (betonowe) – 18 szt., Ø800mm (tworzywowe) – 3 szt., Ø600mm (tworzywowe) – 2 szt. oraz demontaż istniejącej kanalizacji z rur kamionkowych kielichowych (Ø200mm i Ø150mm) – 33m.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 22.10.2020r. o wartości **440.093,47 zł.**

**Zadanie w trakcie realizacji.**

Przewidywany termin zakończenia realizacji 31.08.2021r.

Okres gwarancji: 7 lat.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej

Roboty obejmują wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej (PVC Ø200 i Ø160mm, PE Ø90) o łącznej długości 1 744m oraz wykonanie przepompowni ścieków – zbiornik polimerobetonowy Ø1500mm z dwoma pompami zatapialnymi. Na kanalizacji sanitarnej zabudowane zostaną studnie kanalizacyjne Ø1000mm (betonowe) – 44szt., Ø425mm (tworzywowe) – 28 szt.

**Z uwagi na toczącą się sprawę w Krajowej Izbie Odwoławczej procedura przetargowa została zawieszona.**

Przewidywany termin zakończenia realizacji 30.11.2021r.

## 7. Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków

a) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji instalacji wody technologicznej na Oczyszczalni Ścieków

Umowa z dnia 30.11.2018r. o wartości **44.526,00 zł.**

Aneks nr 1 z dnia 10.09.2019r. wydłużający termin realizacji do 30.11.2019r.

**Zadanie nie zostało zakończone w terminie. Dokumentacja została przekazana w dniu 03.02.2020r. Naliczono karę w wysokości 5.699,20 zł.**

b) wykonanie instalacji odgromowej zbiornika biogazu na terenie Oczyszczalni Ścieków z zabudową 2 masztów odgromowych o wysokości 15m, przeniesieniem szafy sterowniczej, wykonaniem uziomu otokowego, linii kablowej zasilającej i sterowniczej pomiędzy zbiornikiem biogazu i szafą sterowniczą.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 12.08.2020r. o wartości 23.261,76 zł.

**Zadanie zakończono w terminie.**

Roboty wykonano do 30.09.2020r.

Całkowita wartość zadania wyniosła **23.795,58 zł.**

Okres gwarancji: 5 lat.

## 8. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście

a) w ramach zadania Miasto Ustroń pokryło częściowy koszt budowy sieci kanalizacji sanitarnej – **48.579,97 zł** - umowy przyrzeczone.

b) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ul. Papiernia.

Umowa z dnia 19.02.2020r. o wartości **17.083,47 zł.**

**Dokumentacja w trakcie realizacji.**

Przewidywany termin opracowania dokumentacji wg umowy - 30.11.2020r.

Wykonawca złożył wniosek o aneks do umowy wydłużający termin realizacji do 31.03.2021r.

## IV **Oświetlenie uliczne**

### 1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście

a) budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Sanatoryjnej

Wybudowano oświetlenie uliczne składające się z 25 słupów/1186m linii kablowej, zabudowano 28 kpl. opraw oświetleniowych.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 09.03.2020r. o wartości 149.874,22 zł.

**Zadanie zakończono w terminie.**

Roboty wykonano do 26.08.2020r.

Całkowita wartość zadania wyniosła **152.347,14 zł.**

Okres gwarancji: 5 lat.

b) opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Andrzeja Brody

Dokumentacja obejmuje oświetlenie uliczne składające się z 5 słupów/154m linii kablowej oraz 5 kpl. opraw oświetleniowych.

Umowa z dnia 02.06.2020r. o wartości **4.536,00 zł.**

**Zadanie zakończono w terminie.**

c) opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Sosnowej

Dokumentacja obejmuje oświetlenie uliczne składające się z 7 słupów/292m linii kablowej oraz 7 kpl. opraw oświetleniowych.

Umowa z dnia 02.06.2020r. o wartości **4.536,00 zł.**

**Dokumentacja w trakcie opracowania.**

Przewidywany termin opracowania dokumentacji: 30.11.2020r.

d) opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Leśnej  
Dokumentacja obejmuje oświetlenie uliczne składające się z 13 słupów/613m linii kablowej oraz 13 kpl. opraw oświetleniowych.

Umowa z dnia 02.06.2020r. o wartości **7.041,60 zł.**

**Dokumentacja w trakcie opracowania.**

Przewidywany termin opracowania dokumentacji: 30.11.2020r.

e) opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Granicznej

Dokumentacja obejmuje oświetlenie uliczne składające się z 8 słupów/359m linii kablowej oraz 8 kpl. opraw oświetleniowych.

Umowa z dnia 02.06.2020r. o wartości **6.048,00 zł.**

**Dokumentacja w trakcie opracowania.**

Przewidywany termin opracowania dokumentacji: 30.11.2020r.

f) opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Polnej  
Dokumentacja obejmuje oświetlenie uliczne składające się z 10 słupów/332m linii kablowej oraz 10 kpl. opraw oświetleniowych.

Umowa z dnia 02.06.2020r. o wartości **4.536,00 zł.**

**Dokumentacja w trakcie opracowania.**

Przewidywany termin opracowania dokumentacji: 30.11.2020r.

## 2. Modernizacja oświetlenia ulicznego – audyt i wykonanie

Roboty obejmowały wymianę 110 szt. istniejących opraw sodowych na oprawy LED Ustroniu:

- 10 szt. przy ul. Graniczna i Sztwiertni
- 20 szt. przy ul. Kwiatowej i Wspólnej
- 13 szt. przy ul. Źródlanej (przy ul. Leśnej)
- 15 szt. przy ul. Źródlanej (Zawodzie II)
- 26 szt przy ul. Szerokiej i Zabytkowej
- 12 szt. przy ul. Pod Skarpą
- 4 szt. przy ul. Belwederskiej
- 10 szt. – przy ul. 9 listopada

Umowa na zakres podstawowy z dnia 16.07.2020r. o wartości 138.578,22 zł.

**Zadanie zakończono w terminie.**

Roboty wykonano do 14.09.2020r.

Całkowita wartość zadania wyniosła **142.747,88 zł**.

Okres gwarancji: 5 lat.

## V. Obiekty kubaturowe

### 1. Przedszkole nr 1 w Ustroniu ul. Partyzantów.

Nazwa zadania: „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1”.

#### Zakres prac:

a) Wykonanie remontu elementów kamiennych, wykonanie tynku ciepłochronnego na elewacji, odnowienie elewacji z cegły licówki, remont daszku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian strychu oraz wykonanie instalacji odgromowej.

Umowa nr ZP.272.1.09.2020 z dnia 27.03.2020 r. wraz z aneksami.

Termin realizacji robót: do 14.07.2020 r. - wykonano

Całkowita wartość zadania – **428.477,68 zł**

Okres gwarancji: 5 lat.

Koszty dodatkowe – nadzór inwestorski – **6.222,83 zł**

b) Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Umowa nr ZP.272.2.02.2020 z dnia 01.06.2020 r. wraz z aneksami.

Termin realizacji robót: do 21.08.2020 r. – wykonano

Całkowita wartość zadania – **90.000,00 zł**

Okres gwarancji: 10 lat.

Koszty dodatkowe – aktualizacja kosztorysów, nadzór inwestorski – **1.854,00 zł**

c) Wymiana pokrycia dachowego

Umowa nr WI.7011.34.2020.JL z dnia 27.07.2020 r.

Termin realizacji robót: do 31.07.2020 r. – wykonano

Całkowita wartość zadania – **34.065,55 zł**

Okres gwarancji: 60 miesięcy.

Koszty dodatkowe – nadzór inwestorski – **495,55 zł**

d) Wymiana oświetlenia

Umowa nr WI.7011.11.2020.MG z dnia 25.03.2020 r.

Termin realizacji robót: do 29.05.2020 r. – wykonano

Całkowita wartość zadania – **30.960,86 zł**

Okres gwarancji: 30 miesięcy.

e) Montaż wideodomofonu wraz z rozprowadzeniem przewodów

Umowa nr WI.7011.25.2020.MG z dnia 19.06.2020 r.

Termin realizacji robót: do 17.07.2020 r. – wykonano

Całkowita wartość zadania – **17.020,36 zł**

Okres gwarancji: 24 miesiące.

f) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

Umowa nr ZP.272.1.21.2020.CZ1 z dnia 10.07.2020 r. wraz z aneksem.

Termin realizacji robót: do 21.08.2020 r. – wykonano

Całkowita wartość zadania – **310.044,54 zł**



Okres gwarancji: 5 lat.

Koszty dodatkowe – aktualizacja kosztorysów, nadzór inwestorski – **15.044,17 zł**

## 2. Przedszkole nr 7 w Ustroniu oś Manhatan.

Nazwa zadania: „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7”.

### **Zakres prac:**

a) Wykonanie wysokotemperaturowej pompy ciepła  
Umowa nr ZP.272.1.39.2019.CZ2 z dnia 24.01.2020 r.  
Termin realizacji robót: do 31.03.2020 r. - wykonano  
Całkowita wartość zadania – **93.832,37 zł**  
Okres gwarancji: 5 lat.

Koszty dodatkowe – nadzór inwestorski – **2.158,13 zł**

b) Modernizacja instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia  
Umowa nr ZP.272.1.10.2020 z dnia 22.04.2020 r. wraz z aneksami.  
Termin realizacji robót: do 25.08.2020 r. - wykonano  
Całkowita wartość zadania – **140.786,67 zł**  
Okres gwarancji: 5 lat.

Koszty dodatkowe – nadzór inwestorski – **2.338,25 zł**

c) Wymiana wykładziny na korytarzach  
Umowa nr WI.7011.27.2020.MG z dnia 01.07.2020 r.  
Termin realizacji robót: do 25.08.2020 r. - wykonano  
Całkowita wartość zadania – **25.689,78 zł**  
Okres gwarancji: 60 miesięcy.

d) Wykonanie instalacji systemu wideo-domofonowego siedmio-abonamentowego  
Umowa nr WI.7011.42.2020.JL z dnia 18.09.2020 r.  
Termin realizacji robót: do 25.09.2020 r. - wykonano  
Całkowita wartość zadania – **8.580,49 zł**  
Okres gwarancji: 24 miesiące.

Koszty dodatkowe – nadzór inwestorski – **141,57 zł**

## 3. Żłobek Miejski w Ustroniu ul. Gałczyńskiego.

Nazwa zadania: „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka”.

### **Zakres prac:**

a) Wykonanie wysokotemperaturowej pompy ciepła  
Umowa nr ZP.272.1.39.2019.CZ3 z dnia 24.01.2020 r.  
Termin realizacji robót: do 31.03.2020 r. - wykonano  
Całkowita wartość zadania – **97.748,65 zł**  
Okres gwarancji: 5 lat.

Koszty dodatkowe – nadzór inwestorski – **2.248,22 zł**

**b)** Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej  
Umowa nr ZP.272.1.21.2020.CZ2 z dnia 10.07.2020 r.  
Termin realizacji robót: do 21.08.2020 r. - wykonano  
Całkowita wartość zadania – **403.655,05 zł**  
Okres gwarancji: 5 lat.

Koszty dodatkowe – aktualizacja kosztorysów, nadzór inwestorski – **16.882,17 zł**

**c)** Wymiana oświetlenia  
Umowa nr WI.7011.10.2020.MG z dnia 25.03.2020 r.  
Termin realizacji robót: do 29.05.2020 r. - wykonano  
Całkowita wartość zadania – **23.909,97 zł**  
Okres gwarancji: 30 miesięcy.

**d)** Modernizacja dachu wraz z robotami towarzyszącymi i wymianą instalacji odgromowej, wymiana stolarki drzwiowej oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej  
Umowa nr ZP.272.1.29.2020 z dnia 02.10.2020 r.  
Termin realizacji robót: do 30.11.2020 r. – w trakcie realizacji  
Kwota umowy – **355.263,30 zł**  
Okres gwarancji: 10 lat.

Koszty dodatkowe – aktualizacja kosztorysów, nadzór inwestorski – **11.161,11 zł**

**e)** Modernizacja łazienek - projekt  
Umowa – w przygotowaniu  
Termin realizacji: do 30.11.2020 r.  
Kwota umowy – **8.000,00 zł**

**f)** Wymiana schodów zewnętrznych  
Umowa nr ZP.272.3.29.2020 z dnia 06.11.2020 r.  
Termin realizacji robót: do 30.11.2020 r. – w trakcie realizacji  
Kwota umowy – **48.647,73 zł**  
Okres gwarancji: 10 lat.

Koszty dodatkowe – aktualizacja kosztorysów – **1.476,00 zł**

#### 4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustroniu ul. Partyzantów

Nazwa zadania: „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1”.

##### **Zakres prac:**

**a)** Modernizacja części wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej  
Umowa nr WI.7011.19.2020.IB z dnia 02.06.2020 r.  
Termin realizacji robót: do 16.06.2020 r. - wykonano  
Całkowita wartość zadania – **11.925,62 zł**  
Okres gwarancji: 36 miesięcy.

**b)** Wykonanie instalacji trzech wysokotemperaturowych pomp ciepła  
Umowa nr ZP.272.1.39.2019.CZ1 z dnia 24.01.2020 r.  
Termin realizacji robót: do 31.03.2020 r. - wykonano  
Całkowita wartość zadania – **301.016,58 zł**

Okres gwarancji: 5 lat.

Koszty dodatkowe – nadzór inwestorski – **6.923,37 zł**

**c) Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia**  
Umowa nr ZP.272.1.19.2020 z dnia 14.07.2020 r. wraz z aneksem.  
Termin realizacji robót: do 28.08.2020 r. - wykonano  
Całkowita wartość zadania – **328.999,99 zł**  
Okres gwarancji: 5 lat.

Koszty dodatkowe – nadzór inwestorski – **5.428,49 zł**

**c) Wykonanie sieci komputerowej**  
Umowa nr WI.7011.32.2020.JL z dnia 22.07.2020 r.  
Termin realizacji robót: do 31.08.2020 r. - wykonano  
Całkowita wartość zadania – **29.106,72 zł**  
Okres gwarancji: 60 miesięcy.

Koszty dodatkowe – nadzór inwestorski – **480,25 zł**

5. Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu Lipowcu.

Nazwa zadania: „Orlik lekkoatletyczny przy SP-5”.

**Zakres prac:**

**a) Wywóz i utylizacja składowanej ziemi, budowa skoczni do skoku o tyczce z rozbiegiem o nawierzchni kauczukowej oraz wykonanie części odwodnienia i drenażu terenu z odprowadzeniem zebranych wód do systemu kanalizacji deszczowej**  
Umowa nr ZP.272.1.37.2020 z dnia 14.10.2020 r.  
Termin realizacji robót: do 30.11.2020 r. – w trakcie realizacji  
Kwota umowy – **330.111,03 zł**  
Okres gwarancji: 5 lat.

Koszty dodatkowe – aktualizacja kosztorysów, nadzór inwestorski – **11.145,00 zł**

Nazwa zadania: „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń – Termomodernizacja SP-5”.

**Zakres prac:**

**a) Wymiana opraw oświetleniowych**  
Umowa nr ZP.272.1.22.2020 z dnia 06.07.2020 r.  
Termin realizacji robót: do 31.07.2020 r. – wykonano  
Całkowita wartość zadania – **85.828,52 zł**  
Okres gwarancji: 5 lat.

Koszty dodatkowe – aktualizacja kosztorysów, nadzór inwestorski – **2.104,97 zł**

**b) Wymiana dwojga drzwi zewnętrznych**  
Umowa nr WI.7011.22.2020.MG z dnia 29.05.2020 r. wraz z aneksem.  
Termin realizacji robót: do 21.08.2020 r. – wykonano  
Całkowita wartość zadania – **12.500,00 zł**  
Okres gwarancji: 30 miesięcy.

Nazwa zadania: „Modernizacja obiektu SP-5”

**Zakres prac:**

a) Wymiana podłogi w dwóch salach lekcyjnych

Umowa nr WI.7011.21.2020.MG z dnia 29.05.2020 r. wraz z aneksami.

Termin realizacji robót: do 21.08.2020 r. – wykonano

Całkowita wartość zadania – **28.000,00 zł**

Okres gwarancji: 30 miesięcy.

6. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ustroniu – Polanie.

Nazwa zadania: „Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-3 – projekt i audyt”.

**Zakres prac:**

- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej wraz z kosztorysami – kwota umowy – **7.955,00 zł**

7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustroniu przy ul. Daszyńskiego.

Nazwa zadania: „Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 ”.

**Zakres prac:**

- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej wraz z kosztorysami – kwota umowy – **3.400,00 zł**

8. Szkoła Podstawowa nr 6 w Ustroniu przy ul. Kreta.

Nazwa zadania: „Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6 – projekt i audyt”.

**Zakres prac:**

a) wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej wraz z kosztorysami – kwota umowy – **7.995,00 zł**

Nazwa zadania: „Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6 – projekt (modernizacja sieci)”.

**Zakres prac:**

a) Modernizacja łazienek – projekt

Umowa – w przygotowaniu

Termin realizacji – do 30.11.2020 r.

Kwota umowy – **7.000,00 zł**

9. Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu przy ul. Słonecznej

Nazwa zadania: „Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS”.

**Zakres prac:**

a) Docieplenie ścian zewnętrznych, odwodnienie placu oraz wymiana nawierzchni z kostki brukowej

Umowa nr ZP.272.1.07.2020 z dnia 06.03.2020 r. wraz z aneksami.  
Termin realizacji robót: do 30.07.2020 r. – wykonano  
Całkowita wartość zadania – **531.765,94 zł**  
Okres gwarancji: 10 lat.

Koszty dodatkowe – nadzór inwestorski – **5.799,99 zł**

**b) Modernizacja łazienek - projekt**

Umowa nr WI.7011.49.2020.IB z dnia 26.10.2020 r. wraz z aneksem.  
Termin realizacji: do 30.11.2020 r.  
Kwota umowy – **14.760,00 zł**

## **VI. Rewitalizacja dzielnic Ustronia oraz nadbrzeży rzeki Wisły**

1. Nazwa zadania: „Uporządkowanie terenów w okolicy Wisły – odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych – etap I”.

Umowa nr ZP.272.1.14.2019 z dnia 31.07.2019 r. wraz z aneksami.  
Termin realizacji robót: do 30.11.2020 r. – w trakcie realizacji  
Kwota umowy – **3.798.982,65 zł**  
Okres gwarancji: 5 lat.

Koszty dodatkowe – nadzór inwestorski, nadzór autorski – **69.600,00 zł**

2. Nazwa zadania: „Poprawa stanu naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu”.

Umowa nr ZP.272.1.25.2020 z dnia 03.09.2020 r.  
Termin realizacji robót: do 31.05.2021 r. – w trakcie realizacji  
Kwota umowy – **2.797.623,24 zł**  
Okres gwarancji: 10 lat.

Koszty dodatkowe – nadzór inwestorski, nadzór autorski – **79.830,00 zł**

3. Nazwa zadania: „Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu”.

Umowa nr ZP.272.1.36.2020 z dnia 07.10.2020 r.  
Termin realizacji robót: do 30.09.2021 r. – w trakcie realizacji  
Kwota umowy – **829.194,48 zł**  
Okres gwarancji: 10 lat.

Koszty dodatkowe – nadzór inwestorski – **21.144,46 zł**

**NACZELNIK  
WYDZIAŁU INWESTYCJI**  
*Andrzej Ziemiński*

**BURMISTRZ MIASTA**  
*Przemysław Korcz*

