

Ustroń, dnia 15.11.2021 r.

Wydział Inwestycji

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

Pan Marcin Janik

Niniejszym, przekazujemy Informację z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
ujętych w budżecie Miasta na 2021 rok.

BURMISTRZ MIASTA
Przemysław Korcz

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta Ustroń
3. WI a/a

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie Miasta na 2021 rok

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE / NAZWA ZADANIA | KWOTA CAŁKOWITA | DOFINANSOWANIE | SP. FIN | TERMIN WYKONANIA | ZAKRES | |
|-------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 600 | 60014 | | Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 178 092,45 | 178 092,45 | PG | do 30.12.2021 | Remonty nawierzchni dróg i chodników powiatowych | zakończono |
| | | 6050 | Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku) | 186 345,00 | 186 345,00 | PG | 03.01.2019 - 31.08.2021 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej. | zakończono |
| | | | | 49 242,68 | | WG | 05.11.2021 - 26.11.2021 | Rozebranie budynku | zadanie w trakcie |
| | | 6050 | Modernizacja odcinka ok. 1 km drogi powiatowej 2652 S ul. Równica | 411 299,97 | 411 299,97 | PG | 16.18.2021 - 16.11.2021 | Modernizacja odcinka ok 1 km drogi powiatowej 2652 S ul. Równica obejmująca remont nawierzchni asfaltobetonowej, umocnienie poboczy | zadanie w trakcie |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 424 465,34 | 364 246,55 | WG, DU | do 30.12.2021 | Remonty nawierzchni dróg i chodników gminnych | zadanie w trakcie |
| | | 6050 | Rozbudowa ul. Bładnickiej | 1 520 520,79 | 1 496 520,79 | WG, DU | 26.04.2021 - 30.11.2021 | Rozbudowa ul. Bładnickiej obejmująca przebudowę nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, budowę chodnika szer. 2 m z kostki betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci elektrycznej i teletechnicznej. | zadanie w trakcie |
| | | 6050 | Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej - projekt | 134 578,34 | | WG | 10.07.2020 - 30.11.2021 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej | zadanie w trakcie |
| | | 6050 | Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt | 71 340,00 | | WG | 10.07.2020 - 30.11.2021 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Folwarcznej wraz z obiektem mostowym | zadanie w trakcie |
| | | 6050 | Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt | 60 000,00 | | WG | 01.02.2021 - 30.11.2021 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dwóch parkingów przy ul. 9 Listopada i ul. Partyzantów wraz z odwodnieniem | zadanie w trakcie |
| | | 6050 | Przebudowa ul. Leśnej - projekt | 74 760,00 | | WG | 01.02.2021 - 31.03.2022 | Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Folwarcznej wraz z obiektem mostowym | zadanie w trakcie |
| | | 6050 | Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych | 3 690,00 | | WG | 18.06.2021 - 24.06.2021 | Modernizacja nawierzchni pomostu kładki dla pieszych przy ul. Papiernia | zakończono |
| | | | | 18 424,00 | | WG | 06.07.2021 - 19.07.2021 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej drogi bocznej ul. Równica na działce nr 4922/3 | zakończono |
| | | | | 16 878,07 | | WG | 25.08.2021 - 21.09.2021 | Wykonanie zatoki parkingowej z kostki betonowej pod postój TAXI | zakończono |
| | | | | 33 043,31 | 33 043,31 | DU | 20.09.2021 - 20.11.2021 | Poprawa odwodnienia odcinka ul. Źródlanej obejmująca umocnienie odcinka rowu korytkami betonowymi i płytami ażurowymi typu krata. | zadanie w trakcie |
| | | | | 214 997,05 | 214 997,05 | DU | 20.09.2021 - 20.11.2021 | Wymiana nawierzchni asfaltobetonowej na ul. Uzdrowskiej | zadanie w trakcie |
| | | | | 90 247,99 | 90 247,99 | DU | 24.09.2021 - 24.11.2021 | Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej na odcinku ul. Górnej | zadanie w trakcie |
| | | | | 207 956,22 | 207 956,22 | DU | 24.09.2021 - 24.11.2022 | Wymiana nawierzchni asfaltobetonowej na ul. Wspólnej | zadanie w trakcie |
| | | | | 168 843,53 | 166 647,74 | WG, DU | 20.10.2021 - 20.12.2022 | Wymiana nawierzchni asfaltobetonowej na ul. Wspólnej | zadanie w trakcie |
| | | 6050 | Budowa przepustu pod ul. Wczasową - projekt | 29 500,00 | | WG | 06.05.2021 - 30.06.2022 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy przepustu pod ul. Wczasową | zadanie w trakcie |
| | | 6050 | Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Daszyńskiego | 26 900,00 | | WG | 06.05.2021 - 06.12.2021 | Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Daszyńskiego | zadanie w trakcie |
| | | 6050 | Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania przy ul. 3 Maja z ul. Armii Krajowej | 59 961,02 | | WG | 29.10.2021 - 29.11.2021 | Wykonanie chodnika w rejonie skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Armii Krajowej wraz z przejściem dla pieszych i oznakowaniem pionowym i poziomym. | zadanie w trakcie |
| | | 6050 | Modernizacja ul. Skoczowskiej | | | WG | 04.11.2021 - | Wykonanie utwardzonego pobocza z kostki betonowej przy ul. Skoczowskiej na odcinku od ul. Folwarcznej do ul. Granicznej | zadanie w trakcie |
| | | 6050 | Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych | 224 240,64 | | WG | 20.10.2021 - | Budowa nawierzchni drogi ul. Mokrej z płyt betonowych na odcinku ok. 145 m od połączenia z ul. Kamieniec | zadanie w trakcie |
| | 60095 | | Pozostała działalność | | | | | | |
| | | 6050 | Wykonanie "mijanki" na ulicy Źródlanej /BO/ | 38 015,92 | | BO | 25.08.2021 - 15.10.2021 | Wykonanie mijanki o nawierzchni asfaltobetonowej na ul. Źródlanej | zakończono |
| | | | Parking dla os. Manhattan /BO/ | 39 068,79 | | BO | 30.08.2021 - 15.11.2021 | Wykonanie parkingu o nawierzchni asfaltobetonowej na 9 stanowisk na os. Manhattan | zadanie w trakcie |
| 900 | 90004 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | | |
| | | 6050 | Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec | 171 999,13 | 170 000,00 | RF, WG | 10.05.2021 - 29.06.2021 | Budowa dwóch kładek o konstrukcji stalowej nad potokiem Gościradowiec | zakończono |
| 630 | 63095 | | Turystyka Pozostała działalność | | | | | | |
| | | 6057 6059 | Rowerem przez Beskidy - etap I | 3 960 000,00 | 3 366 000,00 | UE | rozpoczęcie 10.02.2021 planowany termin zakończenia - 30.09.2022 r. | Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" wszelkich czynności związanych z realizacją modernizacji trasy rowerowej łączącej Miasto Ustronі z Gminą Brenna i Gminą Wista. | Trwają prace projektowe, które mają zakończyć się do dnia 30.11.2021 r. |
| 700 | 70004 | | Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | | | | | |
| | | 6050 | Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 | 4 992 730,49 | 3 991 699,70 | RF WG WF BG | rozpoczęcie 20.09.2021 planowany termin zakończenia 18.11.2022 r. | Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 + nadzór inwestorski. Zakres zadania obejmuje: Roboty remontowo-budowlane budynku w tym izolację poziomą (iniekcję krystaliczną), kotłownię gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową, instalację centralnego ogrzewania, instalację wody zimnej i ciepłej, wymianę przyłącza kanalizacji sanitarnej, wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej budynku, instalacje elektryczne i słaboprądowe, parking z przyłączeniem kanalizacji deszczowej i dojazdem do budynku. | w trakcie realizacji |
| | | | | 1 107,00 | - | WG | 04.02.2021 - 12.02.2021 | 1) wykonanie aktualizacji kompletu kosztorysów dotyczących projektu przebudowy budynku przy ul. Daszyńskiego 54 w Ustroniu | zakończono |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe | | | | | | |
| | | 6050 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustronі - | 4 305,00 | - | WG | 30.06.2021 - 30.07.2021 | Wykonanie przeglądu kanału deszczowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Ustroniu | zakończono |
| | | | | 800,00 | - | WG | 27.08.2021 - 03.09.2021 | Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu | zakończono |
| | | | | 21 525,00 | - | RF | rozpoczęcie 15.01.2021, planowany termin wykonania - 30.11.2021 | Projekt dachu | w trakcie realizacji |
| | | | | 25 522,50 | - | RF | 03.02.2021 - 20.08.2021 | Modernizacja instalacji zasilania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Ustroniu, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu ZSP-1” + nadzór inwestorski + dokumentacja projektowa | zakończono |
| | | 6050 | Modernizacja obiektu ZSP-1 | 24 593,44 | - | WG | ropoczęcie 22.10.2021, planowany termin zakończenia - 16.11.2021 | Modernizacja części sieci komputerowej na terenie byłego gimnazjum w Zespole Szkolno -Przedszkolnym nr 1 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektu ZSP-1” | w trakcie realizacji |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 48 585,00 | - | RF | 01.10.2021 - 02.11.2021 | Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Ustroniu | zakończono |
| | | | | 11 220,68 | - | WG | 21.10.2021 - 23.11.2021 | Montaż oraz uruchomienie kompensatora dynamicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Ustroniu + nadzór inwestorski | w trakcie realizacji |
| | | | | 225 500,00 | - | WG | 11.10.2021 - 19.11.2021 | Fotowoltaika: wykonawstwo + nadzór inwestorski | w trakcie realizacji |
| | | 6050 | Modernizacja obiektu SP-5 | 59 649,71 | - | WG | 07.07.2021 - 16.08.2021 | Wykonanie prac polegających na modernizacji podłóg w pięciu salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu | zakończono |
| | | | | 27 543,83 | - | WG | 28.06.2021 - 28.07.2021 | Wykonanie rozdzielni głównej i pożarowego wyłącznika prądu w Szkole Podstawowej nr 5 w Ustroniu + nadzór inwestorski + dokumentacja projektowa | zakończono |
| | | | | 29 889,00 | - | WG | 18.10.2021 - 30.11.2021 | Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Ustroniu | w trakcie realizacji |
| | | 6050 | Modernizacja obiektu SP-6 | 22 000,00 | - | WG | 15.01.2021 - 30.09.2021 | Sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji kuchni i zaplecza kuchennego wraz z doбором nowych urządzeń kuchennych według wytycznych Zamawiającego oraz modernizacji pomieszczeń sanitarnych znajdujących się na parterze budynku w obrębie kuchni w Szkole Podstawowej nr 6 w Ustroniu, | zakończono |
| | | | | 148 825,36 | - | WG | 28.06.2021 - 30.07.2021 | Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dwóch sanitariatów i adaptacji jednego sanitariatu na gabinet dla higienistki w Szkole Podstawowej nr 6 w Ustroniu + nadzór inwestorski | zakończono |
| | | 6050 | Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 | 145 870,00 | - | WG | 10.09.2021 - 17.09.2021 | Modernizacja pomieszczeń w szkole podstawowej nr 5 wchodzącej w skład zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Ustroniu przy ul. Szkolnej 1 + dokumentacja projektowa zakres zamówienia obejmował: roboty rozbiórkowe wraz z utylizacją; wykonanie ścianek działowych; ułożenie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych; wykonanie gładzi na ścianach i sufitach; malowanie ścian sufitów; wykonanie instalacji elektrycznych. | w trakcie realizacji |
| | | | | 17 673,56 | - | WG | 02.09.2021 - 20.09.2021 | Zakup i dostawa mebli do nowopowstałego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ustroniu | zakończono |
| | | | | 14 517,52 | - | WG | 09.09.2021 - 20.09.2021 | Zakup i dostawa pomocy edukacyjnych do nowopowstałego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Ustroniu przy ul. Szkolnej 1 w Ustroniu | zakończono |
| | | | | 44 500,00 | - | WG | 11.10.2021 - 18.10.2021 | Modernizacja pomieszczeń w szkole podstawowej nr 5 wchodzącej w skład zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Ustroniu przy ul. Szkolnej 1. zakres zamówienia obejmował: dostawę i montaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami regulowanymi; montaż umywalk dziecięcych; montaż ubikacji dziecięcych; dostawę i montaż brodzika oraz baterii prysznicowej; montaż ubikacji wraz z umywalką w ubikacji dla dorosłych; dostawę i montaż szafki wraz ze zlewem w pomieszczeniu socjalnym, zabudowę kabin dziecięcych HPL, dostawę i montaż gniazd i wyłączników, montaż lamp i wentylatorów. | zakończono |
| 851 | 85154 | | Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | | |
| | | 6050 | Budowa tężni miejskiej | 36 900,00 | - | ST WG | 06.07.2020 - 01.03.2021 | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla Tężni Solankowej w Ustroniu | |
| | | | | 1 221 072,66 | - | ST WG DU | 26.05.2021 - 29.10.2021 | Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: "Budowa Tężni Solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" zlokalizowaną w Parku Kuracyjnym przy ul. Parkowej + nadzór inwestorski. Zakres zadania obejmował rozebranie ciągów pieszych oraz elementów małej architektury; wycinkę drzew i krzewów oraz niezbędną ich pielęgnację; wykonanie i obudowę tężni; wykonanie przyłączy: wody, energii elektrycznej i kanalizacji deszczowej; brukowanie terenu wokół tężni wraz z montażem elementów małej architektury; wykonanie zewnętrznych instalacji; wykonanie podziemnego zbiornika na solankę; wykonanie szczelnego zbiornika przelewowego; świadczenie usługi bieżącej kontroli i obsługi eksploatacyjnej tężni oraz przeszkolenie przez Wykonawcę pod względem obsługi i eksploatacji czterech osób wskazanych przez Zamawiającego | odbiór robót zaplanowano na 10.11.2021 |
| | | 6050 | Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 | 40 911,00 | - | WG | 31.03.2021 - 14.05.2021 | Wykonanie modernizacji krotkiego boku istniejącej wiaty, przekrywającej materac do skoku o tyczce, wykonanie nawierzchni z maty tartanowej firmy „Miondo” na rozbiegu skoku o tyczce + nadzór nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Orlik lekkoatletyczny przy SP-5” (nadzór robót z 2020 roku) | zakończono |
| | | | | ± 451 252,90 | - | WG | | Budowa skoczni do skoku w dal oraz trójskoju z bieżnią długości 72 m (dwutorowy rozbieg), wykonanie fragmentu chodnika z obiektami małej architektury i uporządkowanie przyległego terenu zielonego wraz z wykonaniem pomiarów kontrolnych geodezyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej 1 w Ustroniu + inspektor nadzoru | przetarg zostanie prawdopodobnie unieważniony |
| | | | | 3 567,00 | - | WG | 11.08.2021 - 30.11.2021 | Wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót z podziałem na etapy poszczególnych robót dla zadania inwestycyjnego pn.: „Orlik lekkoatletyczny przy SP-5”. | w trakcie |
| 852 | 85202 | | Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej | | | | | | |
| | | | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustronia - Termomodernizacja MDSS | 15 000,00 | - | WG | 31.05.2021 - 11.06.2021 | Modernizacja posadzki w jadalni Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu | zakończono |
| 855 | 85516 | | Rodzina System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | | | | | | |
| | | 6050 | Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustronia - Termomodernizacja MDSS | 146 099,26 | - | RF | 26.07.2021 - 17.08.2021 | Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dwóch sanitariatów oraz pomieszczenia do wydawania posiłków w Żłobku Miejskim w Ustroniu + nadzór inwestorski | zakończono |
| 900 | 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | | |
| | | 6050 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście | | - | WG | 06.05.2020-31.12.2021 | Zwrot 50% kosztów poniesionych przez prywatnego inwestora na wymianę przepompowni ścieków sanitarnych wraz z tłocznym odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Olchowej | w trakcie realizacji przez prywatnego inwestora |
| | | 6050 | Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej | 30.102,64 | 30.102,64 | RF | 21.09.2020-17.05.2021 | Przebudowa pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ulicy Wspólnej wraz z kolektorem tłocznym | odebrano dokumentację projektową, realizacja w 2022r. |
| | | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście | 30.000,00 | - | WG | 24.02.2021-25.11.2021 | Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Myśliwskiej | w trakcie opracowania z koniecznością wydłużenia terminu realizacji do 31.05.22 |
| | | | | 17.950,00 | - | WG | 24.02.2021-25.11.2021 | Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rozbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Sztwerni | w trakcie opracowania |
| | | | | 12.915,00 | - | WG | 26.02.2021-22.09.2021 | Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków oraz przyłączami w rejonie ul. Leśnej | rozwiązano umowę z wykonawcą |
| | | | | 42.400,00 | - | WG | 06.04.2021-25.11.2021 | Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków w rejonie ul. Chałupniczej | w trakcie opracowania z koniecznością wydłużenia terminu realizacji do 31.05.22 |
| | | | | 134.070,00 | - | WG | 12.04.2021-25.11.2021 | Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie dzielnicy Goje - ul. Obrzeźna, Komunalna, Cieszyńska | w trakcie opracowania z koniecznością wydłużenia terminu realizacji do 30.06.22 |
| | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia | 298.756,20 | 281.672,73 | RF WG | 10.09.2021-10.12.2021 | Wykonanie robót polegających na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia | w trakcie realizacji |
| | | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej | 1.943.641,52 | - | WG | 18.03.2021-30.11.2021 | Wykonanie robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej | w trakcie realizacji |
| | | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra | 749.328,11 | - | WG | 23.10.2020-28.10.2021 | Wykonanie robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec i ul. Mokra | zakończono |
| | | 6050 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej | 438.605,62 | 438.605,62 | RF | 22.10.2021-14.09.2021 | Wykonanie robót polegających na przebudowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szpitalnej | zakończono |
| | | 6050 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt | 23.868,15 | - | WG | 29.10.2020-30.11.2021 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz pompownią ścieków w rejonie ulicy Folwarcznej | w trakcie opracowania z koniecznością wydłużenia terminu realizacji do 20.12.21 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | 6050 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - projekt | 18.025,65 | - | WG | 18.02.2021-25.11.2021 | Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lipowej | w trakcie opracowania z koniecznością wydłużenia terminu realizacji do 20.12.21 |
| | 6050 | Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków | 110.000,00 | 100.000,00 | FG WG | 01.06.2021-25.11.2021 | Opracowanie dokumentacji projektowej nowego systemu AKPIA oczyszczalni ścieków w Ustroniu | w trakcie opracowania |
| | 6060 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście | 30.496,80 | - | WG | 12.04.2021-06.12.2021 | Zakup i dostawa pomp do 4 pompowni ścieków sanitarnych | w trakcie realizacji |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | | |
| | 6050 6057 6059 | Uporządkowanie terenu w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (konceptja zagospodarowania, ścieżki, projekt skate parku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) | 987 257,30 | - | RF WG UE | 05.05.2021 - 16.08.2021 | Wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" wszelkich czynności związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Uporządkowanie terenu w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych" + nadzór inwestorski. Zakres zadania obejmował w szczególności: | zakończono |
| | 565,80 | | 434,59 | UE | 09.09.2021 - 15.09.2021 | Kompleksowe wykonanie robót polegających na wykonaniu i montażu tablicy informacyjnej o wymiarach 80 cm x 120 cm w Ustroniu | zakończono | |
| | 20 000,00 | | - | WG | rozpoczęcie 26.10.2021, planowany termin zakończenia - 30.11.2021 | Zakup, dostawa i ułożenie kamieni narzutowych frakcji min. D400 w rejonie zmodernizowanej ścieżki rowerowej, celem wzmocnienia skarp w rejonie ul. Polańskiej w Ustroniu. Planowana objętość wzmocnionych skarp wynosi 46 m ³ . | w trakcie realizacji | |
| | 6050 6057 6059 | Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji | 2 877 453,24 | 1 786 339,66 | WG UE | 03.09.2020 - 16.07.2021 | Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu” + nadzór inwestorski + nadzór autorski. Zakres zadania obejmował w szczególności: remont ciągów pieszych, pieszo jezdnych oraz szlaków pieszych; wymianę infrastruktury towarzyszącej; odtworzenie istniejących zieleńców oraz wykonanie nowych; nasadzenia drzew i krzewów; odtworzenie istniejących zjazdów; zabudowę małej architektury | zakończono |
| | 58 794,00 | | 27 508,83 | UE WG | 08.07.2021 - 20.08.2021 | Wykonanie, dostawa i montaż tablic dydaktyczno-informacyjnych oraz przyrządów edukacyjnych | zakończono | |
| | 565,80 | | 424,63 | UE | 02.09.2021 - 13.09.2021 | Kompleksowe wykonanie robót polegających na wykonaniu i montażu tablicy informacyjnej o wymiarach 80 cm x 120 cm w dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu | zakończono | |
| | 6050 6057 6059 | Infrastruktura dla obsługi podróży w Ustroniu | 981 147,62 | 691 332,47 | UE WG | rozpoczęcie - 07.10.2021, planowany termin zakończenia - 30.11.2021 | Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku toalety publicznej przy ul. Nadrzecznej + nadzór inwestorski + sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania przyłącza wody w budynku toalety publicznej. Zakres zadania obejmuje budowę budynku wraz z instalacjami, przyłączami mediów, układem komunikacyjnym, zagospodarowaniem terenu i małą architekturą | w trakcie realizacji |
| | 9 840,00 | | - | UE | 06.09.2021 - 15.10.2021 | Wykonanie systemu zliczania wjazdów na parkingu przy ul. Nadrzecznej | zakończono | |
| | ± 340 000,00 | | | | planowany termin zakończenia - marzec 2022 | Budowa 11 samoobsługowych ogólnodostępnych stacji naprawy rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Ustroń (+ inspektor nadzoru) | trwa procedura przetargowa | |
| | 6050 | Modernizacja placu zabaw (róg ul. Różanej i Osiedlowej) /BO/ | 39 996,87 | - | BO | 02.06.2021 - 29.10.2021 | Zakup, dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z punktowym demontażem i ponownym montażem istniejącej nawierzchni bezpiecznej i podbudowy, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową i obrzeżami pod stołem do gry w tenisa stołowego, rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej i krawężnika, renowację istniejących ławek na placu zabaw, usunięcie kolidujących drzew i krzewów | zakończono |
| | 6050 | Sportowy Nierodzim – stół do tenisa stołowego /BO/ | 7 995,00 | - | BO | 04.03.2021 - 28.05.2021 | Demontaż i montaż elementów małej architektury w Ustroniu na działce nr 356/1 | zakończono |
| | 6050 | Siłownia plenerowa – Park Street Workout Ustroń Górny /BO/ | 9 920,00 | - | BO | 12.07.2021 - 13.09.2021 | Wykonanie części siłowni plenerowej Park Street Workout na placu zabaw przy Alei Legionów w Ustroniu + dokumentacja projektowa. Zakres zamówienia obejmował dostawę i montaż poręczy do podciągania (kolor urządzenia do uzgodnienia z Zamawiającym), przygotowanie terenu; wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych; obsianie nasionami traw mat przerostowych. | zakończono |
| | 6050 | Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń | 20 000,00 | - | WG | 19.07.2021 - 31.08.2021 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw znajdującego się na działce nr 222/32 obręb Ustroń | zakończono |
| | 6057 6059 | Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką | | | | | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic placów i dróg | | | | | | |
| | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) | 143.716,70 | - | WG | 30.06.2021-03.11.2021 | Wymiana 108 szt. opraw sodowych na oprawy LED w Ustroniu | zakończono |
| | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście | 4.536,00 | 4.536,00 | RF | 02.06.2020-27.01.2021 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Polnej w Ustroniu | zakończono |
| | | | 23.948,66 | 23.948,66 | RF | 11.02.2021-30.11.2021 | Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Katowickiej i ul. Andrzeja Brody | w trakcie realizacji |
| | | | 9.720,00 | 9.720,00 | RF | 18.02.2021-06.10.2021 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na mostach przy ul. Grażyńskiego i ul. Kuźnicznej | zakończono |
| | | | 6.480,00 | 6.480,00 | RF | 11.02.2021-30.11.2021 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul. Katowickiej i ul. Żwirowej | w trakcie opracowania |