

**Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych
ujętych w budżecie miasta na 2019 r.**

I. Drogi gminne

1. Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego w Ustroniu Zawodziu – Etap II

Prace obejmowały budowę chodnika z kostki betonowej o szer. 3,0 m i ścieżki rowerowej z kostki betonowej o szer. 2,0 m, wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej wraz z krawężnikami na odcinku długości ok. 700 m, przebudowę oświetlenia.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 08.10.2018 r. o wartości **2 115 423,97 zł.**

Podpisano aneksy na roboty dodatkowe na kwotę **96 102,07 zł.**

Zadanie zakończone

Roboty wykonano do **31.05.2019 r.**

Całkowita wartość zadania wyniosła **2 243 446,80 zł.**

Okres gwarancji 84 miesiące

2. Rozbudowa ul. Źródlanej

Prace obejmują budowę chodnika z kostki betonowej o szer. 2,0 m i przebudowę jezdni drogi o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbudową na odcinku długości ok. 572 m, budowę kanalizacji deszczowej i przebudową istniejącego uzbrojenia.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 08.10.2018 r. o wartości **2 988 466,36 zł.**

Zadanie w trakcie realizacji

Termin realizacji do **29.11.2019 r.**

3. Rozbudowa ul. Lipowej

Prace obejmują przebudowę jezdni drogi o nawierzchni asfaltobetonowej wraz z podbudową na odcinku długości ok. 493 m, budowę kanalizacji deszczowej i przebudową istniejącego uzbrojenia.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 05.08.2019 r. o wartości **1 495 000,01 zł.**

Zadanie w trakcie realizacji

Termin realizacji do **05.06.2020 r.**

4. Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych

a) droga boczna ul. Daszyńskiego

Prace obejmowały wykonanie nawierzchni drogi z kostki brukowej o powierzchni 282 m², zabudowę krawężnika i dwóch studzienek ściekowych wraz z przykanalikiem
Umowa na zakres podstawowy z dnia 03.06.2019 r. o wartości **96 999,52 zł**

Zadanie zakończone

Termin realizacji do **03.09.2019 r.** roboty wykonano do **06.08.2019 r.**

Całkowita wartość zadania (wraz z nadzorem) wyniosła **97 121,87 zł**

Okres gwarancji 36 miesięcy

b) droga boczna ul. Folwarcznej

Prace obejmują wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna) o powierzchni 373,00 m², utwardzenie poboczy.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 21.10.2019 r. o wartości **56 862,95 zł**

Zadanie w trakcie realizacji

Termin realizacji do **29.11.2019 r.**

c) droga boczna ul. Turystycznej

Prace obejmują wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna) o powierzchni 461,00 m², utwardzenie poboczy.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 21.10.2019 r. o wartości **64 819,56 zł**

Zadanie w trakcie realizacji

Termin realizacji do **29.11.2019 r.**

d) Przebudowa ul. Złotej - projekt

Prace obejmują wykonanie projektu przebudowy ul. Złotej w pełnej konstrukcji o nawierzchni asfaltobetonowej, budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy istniejącego uzbrojenia na odcinku ok 200 m.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 28.03.2017 r. o wartości **22 755,00 zł.**

Wniosek o podpisanie aneksu terminowego nieuwzględniony.

Zadanie w trakcie realizacji

Termin realizacji do **31.10.2017 r.**- przekroczony termin, w trakcie procedura odstąpienia od umowy, będą naliczane kary umowne

5. Przebudowa parkingu przy ul. Partyzantów – projekt

Prace obejmują wykonanie projektu przebudowy parkingu dla samochodów osobowych wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 06.02.2017 r. o wartości **28 290,00 zł.**

Wniosek o podpisanie aneksu terminowego nieuwzględniony

Zadanie w trakcie realizacji

Termin realizacji do **31.10.2017 r.**- przekroczony termin, w trakcie procedura odstąpienia od umowy, będą naliczane kary umowne

6. Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych

Prace obejmowały wykonanie projektu przebudowy dwóch odcinków ul. Mokrej o długości 300 m i 60 m, wraz z odwodnieniem, przebudową istniejącego przepustu i budową nowego przepustu.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 01.02.2018 r. o wartości **25 830,00 zł.**

Podpisano aneksy terminowe do dnia 31.03.2019 r.

Zadanie zakończone

Termin realizacji do **31.03.2019 r.**

Roboty wykonano do **08.04.2019 r.** naliczone zostały kary umowne w kwocie **904,05 zł**

Wykonano wycinkę drzew.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 30.09.2019 r. o wartości **14 000,00 zł.**

Zadanie zakończone

Roboty wykonano do **05.11.2019 r.**

Całkowita wartość prac na zadaniu wyniosła **39 830,00 zł.**

7. Modernizacja odwodnienia odcinka ul. Kuźnicznej /B.O./

Prace obejmują wykonanie odwodnienia odcinka drogi, zabudowę cieku liniowego i studni chłonnej.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 04.10.2019 r. o wartości **28 765,79 zł**

Zadanie w trakcie realizacji

Termin realizacji do **15.11.2019 r.**

8. Wykonanie wiaty przystankowej

Prace obejmowały montaż nowych wiat przystankowych na ul. Skoczowskiej i Katowickiej

Umowa na zakres podstawowy (ul. Katowicka) z dnia 14.06.2019 r. o wartości **4 686,30 zł.**

Zadanie zakończono

Termin realizacji do **31.08.2019 r.** roboty wykonano do **01.08.2019 r.**

Umowa na zakres podstawowy (ul. Skoczowska) z dnia 06.08.2019 r. o wartości **7 263,15 zł.**

Zadanie zakończono

Termin realizacji do **30.09.2019 r.** roboty wykonano do **24.09.2019 r.**

Całkowita wartość zadania **11 949,45 zł.**

Okres gwarancji 36 miesięcy na konstrukcje stalową, 24 miesiące na powłokę malarską i 12 miesięcy na montaż.

9. Budowa kładek w ciągu potoku Gościradowiec

Prace obejmują wykonanie projektu przebudowy istniejącego przejścia dla pieszych nad potokiem Gościradowiec.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 05.04.2019 r. o wartości **12 300,00 zł.**

Umowa na zakres podstawowy z dnia 16.04.2019 r. o wartości **12 300,00 zł.**

Wniosek o podpisanie aneksu terminowego

Zadanie w trakcie realizacji

Termin realizacji do **30.11.2019 r.**

II. **Drogi powiatowe**

1. Modernizacja odcinka ok. 0,9 km drogi powiatowej 2607 S ul. Cieszyńska

Prace obejmują wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej warstwa wiążąca o grubości 4 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm na powierzchni 3 930,82 m², wymianę krawężnika, odtworzenie rowów, umocnienie poboczy kruszywem.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 18.07.2019 r. o wartości **487 694,69 zł.**

W podpisie aneksu i umowa dodatkowa o wartości **96 707,63 zł**

Zadanie w trakcie realizacji

Termin realizacji do **20.11.2019 r.**

2. Remont chodnika w ciągu ul. Cieszyńskiej

Prace obejmują wykonanie nowego chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 721,80 m².

Umowa na zakres podstawowy z dnia 18.07.2019 r. o wartości **128 472,61 zł.**

W podpisie aneksu i umowa dodatkowa o wartości **41 709,63 zł**

Zadanie w trakcie realizacji

Termin realizacji do **20.11.2019 r.**

3. Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej – projekt

Prace obejmowały wykonanie projektu budowy chodnika o długości ok. 640 m wraz z kanalizacją deszczową i poszerzeniem jezdni o około 1 m.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 09.08.2017 r. o wartości **30 996,00 zł**.

Podpisano aneks terminowy do dnia 31.10.2018 r.

Zadanie zakończone

Termin realizacji do **31.10.2018 r.**

Roboty wykonano do **11.02.2019 r.** naliczone zostały kary umowne w kwocie **15 807,96 zł**

III Gospodarka wodno-ściekowa

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ulicy Katowickiej i Bocznej w Ustroniu

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami (PVC Ø200 i Ø160) o łącznej długości 466 m. Odtworzono nawierzchnię drogową o powierzchni 395m².

Umowa na zakres podstawowy z dnia 18.10.2018r. o wartości 588 346,22 zł. Rozliczenia z Wykonawcą dokonano na podstawie kosztorysu powykonawczego i wynagrodzenie wyniosło 479 805,12 zł.

Zadanie zakończone w terminie.

Roboty wykonano do 31.05.2019r.

Całkowita wartość zadania wyniosła **500 100,12 zł**.

Okres gwarancji: 7 lat.

2. Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni ścieków

a) opracowanie projektu budowlanego budowy instalacji odgromowej zbiornika biogazu oraz przeniesienia szafy sterowniczej poza strefy zagrożenia wybuchem do budynku maszynowni na terenie Oczyszczalni Ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej

Umowa z dnia 03.04.2018r. na wartość **3 000zł**.

Termin realizacji zadania do dnia 31.08.2018r., został przekroczony o 262dni, naliczono kary umowne w wysokości 2 358,00zł.

Dokumentację przekazano w dniu 21.05.2019r.

b) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji instalacji wody technologicznej na oczyszczalni ścieków w Ustroniu.

Umowa z dnia 30.11.2018r. na wartość **44 526,00zł**.

Aneks nr 1 z dnia 10.09.2019r. – zmiana terminu wykonania do dnia 30.11.2019r.

Dokumentacja w trakcie realizacji.

Termin realizacji zadania: 30.11.2019r.

c) roboty budowlane polegające na zmianie lokalizacji stacji zlewnej w ramach zadania inwestycyjnego:

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: plac manewrowy, tacę najazdową, plac odciekowy, wymianę bramy wyjazdowej, likwidację dwóch istniejących i posadowienie nowych, energooszczędnych latarni oświetleniowych, doprowadzenie instalacji elektrycznej do projektowanej stacji zlewnej, doprowadzenie instalacji elektrycznej do automatycznej bramy wjazdowej, przełożenie fragmentu instalacji energetycznej, przełożenie fragmentu

instalacji ciepłowniczej i zabezpieczenie instalacji pod powierzchnią drogi, doprowadzenie instalacji transmisji danych do projektowanej kontenerowej stacji zlewnej, doprowadzenie instalacji transmisji danych do automatycznej bramy wjazdowej, budowę instalacji wodociągowej zasilającej budynek stacji zlewnej, budowę instalacji wodociągowej umożliwiającej przyszłościowe podłączenie wody technologicznej, budowę instalacji wodociągowej zasilającej hydrant, budowę odcinka kanalizacji odprowadzającej nieczystości z kontenerowej stacji zlewnej i tacy najazdowej do istniejącej komory zbiorczej ścieków, budowę odwodnienia liniowego, budowę fundamentu pod budynek stacji zlewnej i bramę wjazdową, posadowienie kontenerowej stacji zlewnej, wykonanie instalacji wyposażenia wewnętrznego stacji zlewnej.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 28.03.2019r. o wartości **529 000,00 zł.**

W dniu 28.10.2019 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót.

Zadanie w trakcie odbioru (odbior rozpoczął w dniu 12.11.2019r., planowane zakończenie – 15.11.2019r.)

Okres gwarancji: 5 lat.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Solidarności

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami (PVC Ø200 i Ø160) o łącznej długości 246 m, na której zabudowano studnie kanalizacyjne DN1200 (betonowe) – 2szt., DN1000 (betonowe) – 1 szt., DN600 (PVC) – 5 szt., DN425 (PVC) – 8 szt.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 15.03.2019r.

Zadanie zakończono w terminie.

Roboty wykonano do 01.07.2019r.

Całkowita wartość zadania wyniosła **124 928,46 zł.**

Okres gwarancji: 36 miesięcy.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków z posesji przy ul. Skoczowskiej 129 i 131 w Ustroniu

Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami (PVC Ø200 i Ø160) o łącznej długości 175,1 m.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 21.06.2019r. o wartości 99 066,57zł.

Podpisano umowę w dniu 11.10.2019 na roboty dodatkowe (studnia betonowa DN1000 – 2szt.) o wartości 7 134,62 zł.

Zadanie zakończono w terminie.

Roboty wykonano do 15.10.2019r.

Całkowita wartość zadania wyniosła **108 661,19 zł.**

Okres gwarancji: 7 lat.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Granicznej, Sztwiertni oraz na działce drogowej nr 227/72 w Ustroniu

Roboty obejmują budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (PVC Ø200 i Ø160) o łącznej długości 1 258,9 m, na której zabudowane zostaną studnie DN1000 (betonowe) – 26 szt., DN630 (PVC) – 3 szt., DN400 (PVC) – 41 szt.

Umowa na zakres podstawowy z dnia 22.07.2019r. o wartości **981 902,14 zł.**

Zadanie w trakcie realizacji.

Przewidywany termin zakończenia realizacji 20.11.2019r.

Okres gwarancji: 10 lat.

6. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bernadka, Krzywianiec, Przetnica – projekt

Umowa na wykonanie projektu z dnia 11.09.2017r. o wartości **59 717,73 zł**

Termin realizacji zadania 30.11.2019r.

Zadanie wykonano w terminie.

7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście

a) w ramach zadania Miasto Ustronь pokryło częściowy koszt budowy sieci kanalizacji sanitarnej – **41 979,98 zł** - umowy przyrzeczone.

b) wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków z dwóch obiektów kortów tenisowych w Ustroniu przy Alei Legionów

Umowa z dnia 01.09.2017. na wartość **29 929,59 zł.**

Termin realizacji zadania 15.12.2019r.

Dokumentacja w trakcie realizacji.

c) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego obejmującego budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do pięciu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w rejonie ulicy Źródlanej w Ustroniu

Umowa z dnia 26.02.2018r. na wartość **25 000,00zł.**

Termin realizacji zadania 31.05.2019r.

Zadanie zakończono w terminie.

d) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do budynku położonego na parceli nr 115/2 przy ul. Mokrej w Ustroniu Lipowcu

Umowa z dnia 26.09.2018r. na wartość **7 995,00zł.**

Termin realizacji zadania 15.06.2019r.

Zadanie zakończono w terminie.

IV Oświetlenie uliczne – „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Krzywaniac

Wybudowano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego 10 słupów / 404 m linii napowietrznej, 1 słup / 56m linii kablowej oraz zabudowano 11 kpl. opraw oświetleniowych.

Wartość zadania: **58.550,74 zł.**

Umowa nr ZP.272.3.39.2019 z dnia 22.08.2019r.,

Termin wykonania zadania : do 08.11.2019r. – zgłoszone do odbioru

Okres gwarancji: 36 miesięcy.

2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Bocznej

Wybudowano napowietrzną linię oświetlenia ulicznego o 8 słupów / długości 375 m z zabudową 9 kpl. opraw oświetleniowych.

Wartość zadania: **50.008,08 zł.**

Umowa nr ZP.272.3.38.2019 z dnia 22.08.2019r,

Termin wykonania zadania : do 08.11.2019r – zgłoszone do odbioru.

Okres gwarancji: 36 miesięcy.

V. Obiekty kubaturowe

1. Przedszkole nr 1 w Ustroniu ul.Partyzantów.

Nazwa zadania: Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-1.

Zakres prac:

a) Modernizacja kotłowni

Umowa nr ZP.272.1.24.2019 z dnia 17.09.2019r.

Termin realizacji robót: do 30.09.2019r. - wykonano

Całkowita wartość zadania – **85.503,47 zł**

Okres gwarancji: 5 lat.

b) Hydroizolacja ścian fundamentowych

Umowa nr ZP.272.2.03.2019. z dnia 21.10.2019r.

Termin realizacji robót: do 20.11.2019r. – w realizacji

Całkowita wartość zadania– **184.237,64 zł**

Okres gwarancji: 10 lat.

Koszty dodatkowe – aktualizacja kosztorysów, nadzór inwestorski - 8.707,55 zł

2. Przedszkole nr 2 w Ustroniu ul.Cieszyńska.

Nazwa zadania: Wykonanie renowacji pozostałych ścian budynku P-2 z wykonaniem izolacji poziomej.

Wykonano izolację poziomą ścian zewnętrznych metodą iniekcji wraz z renowacją elewacji

Umowa nr ZP.272.3.36.2019 z dnia 18.09.2019r.

Termin realizacji robót: do 11.10.2019r - wykonano

Całkowita wartość zadania– **94.327,35 zł**

Okres gwarancji: 5 lat.

Koszty dodatkowe – aktualizacja kosztorysów, nadzór inwestorski – 1.470,69 zł

3. Przedszkole nr 5 w Ustroniu w Lipowcu.

Nazwa zadania: Modernizacja dachu w P-5 - PROJEKT

a) Wykonano dokumentację projektową

Umowa nr 7/2019 z dnia 27.02.2019r

Termin realizacji – do 01.07.2019r - wykonano

Wartość zadania – **11.685,00 zł**

b) Wykonano dokumentację techniczną - ekspertyza budowlaną dachu

Umowa 8/2019 z dnia 27.02.2019r

Termin realizacji – do 01.07.2019r - wykonano

Wartość umowy – **6.500,00 zł.**

4. Przedszkole nr 7 w Ustroniu oś Manhatan.

Nazwa zadania: Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja P-7.

Wykonano projekt instalacji pompy ciepła dla ciepłej wody użytkowej

Umowa nr ZP.272.3.24.2019.CZ3 z dnia 02.04.2019r.

Termin realizacji robót: 8 tygodni od daty zawarcia umowy - wykonano

Całkowita wartość zadania – **3.936,00 zł**

Okres gwarancji: do dnia zakończenia robót wykonawczych.

Koszty dodatkowe – aktualizacja kosztorysów i przedmiarów – 2.460,00 zł

5. Żłobek w Ustroniu ul. Gałczyńskiego.

Nazwa zadania: Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka.

Zakres prac:

a) Ocieplenie ścian zewnętrznych

Umowa nr ZP.272.2.02.2019 z dnia 17.07.2019

Termin realizacja – 28.10.2019r – wykonano

Kwota umowy – **478.838,13zł**

Okres gwarancji: 10 lat

b) Wymiana oświetlenia

Umowa nr IGG/23/2019/JL z dnia 10.06.2019r.

Termin realizacja – 30.06.2019r - wykonano

Kwota umowy – **9.955,00zł**

Okres gwarancji:24 m-ce

c) Wykonanie instalacji niskonapięciowej do komunikacji z drzwiami wejściowymi

Umowa nr IGG/38/2019/MD z dnia 19.09.2019r.

Termin realizacja – 12.11.2019r - wykonano

Kwota umowy – **11.000,00zł**

Okres gwarancji: 24 m-ce

d) Modernizacja kotłowni

Umowa nr ZP.272.1.20.2019 z dnia 12.08.2019

Termin realizacja – 30.09.2019r - wykonano

Kwota umowy – **166.158,01 zł**

Okres gwarancji: 5 lat

e) Projekt instalacji pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej

Umowa nr ZP.272.3.24.2019.CZ1 z dnia 02.04.2019

Termin realizacja – 8 tygodni od daty zawarcia umowy – wykonano

Kwota umowy – **6.396,00 zł**

Okres gwarancji: do dnia zakończenia robót wykonawczych

Koszty dodatkowe – aktualizacja kosztorysów, nadzór inwestorski –15.286,37 zł

6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ustroniu ul. Partyzantów

Nazwa zadania: Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja SP-1

Zakres prac:

a) Przebudowa dachu budynku głównego

Umowa nr ZP.272.1.04.2019 z dnia 05.03.2019r.

Termin realizacji – do 30.09.2019r. - wykonano

Kwota umowy – **995.223,87 zł**

Okres gwarancji: 10 lat

b) Przebudowa dachu budynku przewiązki i małej sali gimnastycznej

Umowa nr ZP.272.1.31.2019 z dnia 17.10.2019r.

Termin realizacji – do 29.11.2019r – w realizacji

Kwota umowy – **344.528,06 zł**

Okres gwarancji: 20 lat

c) Projekt instalacji pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej

Umowa nr ZP.272.3.24.2019.CZ2 z dnia 02.04.2019

Termin realizacja – 8 tygodni od daty zawarcia umowy – wykonano

Kwota umowy – **5.166,00 zł**

Okres gwarancji: do dnia zakończenia robót wykonawczych

Koszty dodatkowe – aktualizacja kosztorysów, nadzór inwestorski – 23.528,79 zł

7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustroniu ul. Daszyńskiego

Nazwa zadania: Modernizacja obiektu SP-2

a) Wykonanie analizy porównawczej dotyczącej możliwości dostosowania budynku

Przedszkola nr2 na ul. Cieszyńskiej w Ustroniu do aktualnych przepisów budowlanych pod względem funkcjonalno – powierzchniowym oraz konstrukcyjno – budowlanym

Umowa nr IGG/25/2019/MG z dnia 05.07.2019 r.

Termin realizacji robót: do 05.08.2019r. - wykonano

Całkowita wartość zadania– **3.800,00 zł**

b) Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu koncepcji adaptacji części pomieszczeń

Szkoły Podstawowej nr 2 pod potrzeby Przedszkola nr 2 wraz z zagospodarowaniem

terenu w Ustroniu, ul. Daszyńskiego, w tym: wykonanie analizy możliwości realizacji

przedmiotowego zadania, wykonanie inwentaryzacji, wykonanie projektu koncepcji

adaptacji części pomieszczeń SP-2 pod potrzeby Przedszkola wraz z

zagospodarowaniem, wykonanie projektu koncepcji zagospodarowania terenu

obejmującego min. plac zabaw oraz miejsca parkingowe, uzyskanie uzgodnienia z

rzeczoznawcą ds. sanepidu oraz wykonanie kosztorysu szacunkowego

Umowa nr 13/2019 z dnia 20.03.2019 r.

Termin realizacji robót: 8 tygodni od daty zawarcia umowy – wykonano

Całkowita wartość zadania– **11.000,00 zł**

8. Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu Lipowcu.

Nazwa zadania: Orlik lekkoatletyczny przy SP-5.

a) Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie pierwszego etapu parkingu

Umowa nr ZP.272.3.32.2019 z dnia 20.05.2019r.
Termin realizacji; do dnia 23.08.2019r. - wykonano
Kwota umowy – **63.500 zł**
Okres gwarancji 36 miesięcy.

Koszty dodatkowe – aktualizacja kosztorysów, nadzór inwestorski – 1.100,75 zł

9. Miejski Dom Spokojnej Starości.

Nazwa zadania: Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja MDSS.

a) Modernizacja kotłowni

Umowa nr ZP.272.1.12.2019 z dnia 14.06.2019r.
Termin realizacji; do dnia 16.08.2019r. - wykonano
Kwota umowy – **169.960,04 zł**
Okres gwarancji: 5 lat.

b) Ocieplenie ścian fundamentowych

Umowa nr ZP.272.4.14.2019 z dnia 10.05.2019r.
Termin realizacji; do dnia 27.06.2019r. - wykonano
Kwota umowy – **62.788,73 zł**
Okres gwarancji: 3 lata.

Koszty dodatkowe – aktualizacja kosztorysów, nadzór inwestorski – 6.237,82 zł

**NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI**
Andrzej Siemiński