

Punkt 4
porządku obrad

Szanowny Pan

Michał Kubok

Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

Dotyczy: Raport remontów i napraw nawierzchni dróg i chodników będących w zarządzie Miasta Ustroń

Do dnia sporządzenia raportu wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na kwotę 264.097,08 zł na powierzchni 2.648,36 m². Na bieżące utrzymanie dróg (nawierzchnie tłuczniowe, czyszczenie rowów, naprawy chodników) wykonano prace na kwotę 232.305,00 zł.

W budżecie na rok 2026 przewidziana jest modernizacja odcinka drogi powiatowej przewidzianej do realizacji w porozumieniu z Powiatem Cieszyńskim.

Modernizacja odcinka ok. 0,75 km drogi powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńska

Ogłoszony przetarg na realizację prac. Na otwarciu przetargu w dniu 17.07.2026 r. kwoty od 767.470,76 zł do 984.000,00 zł. Potrzebne przesunięcie środków na rozstrzygnięcie przetargu. Planowany termin zakończenia prac do 30.11.2026 r. Zadanie współfinansowane przez Powiat Cieszyński. Przeznaczona w budżecie kwota wynosi 750 000,00 zł. Planowane przesunięcia na kwotę 30.000,00 zł

W ramach budowy, rozbudowy lub przebudowy dróg w budżecie na rok 2026 przewidziane są następujące zadania:

Rozbudowa ul. Leśnej w Ustroniu – etap I

W dniu 30.12.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX Sp. z o.o. z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała ul. Cegielniana 25. W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa odcinka ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Lipowską do skrzyżowania z ul. Lipowski Groń obejmująca budowę kanalizacji deszczowej, chodnika i nowej konstrukcji drogi o nawierzchni asfaltowej. Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową do 30.11.2026 r. Całość zadania zgodnie z umową będzie wynosić 3.911.824,01 zł.

Rozbudowa ul. Folwarcznej w Ustroniu

W dniu 07.07.2026 r. została zawarta umowa z Wykonawcą INSTAL Cymorek Sp. z o.o. z siedzibą w 43-430 Kiczyce ul. Pierściecka 73. W ramach zadania zostanie wykonana rozbudowa odcinka ul. Folwarcznej od obiektu mostowego na rzece Bładnica do stacji paliw MOL obejmująca przebudowę obiektu mostowego, budowę kanalizacji deszczowej i nowej konstrukcji drogi o nawierzchni asfaltowej. Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową do 07.07.2027 r. Całość zadania zgodnie z umową będzie wynosić 2.764.180,40 zł.

Przebudowa chodnika przy ul. A. Brody w Ustroniu

W dniu 21.04.2026 r. została zawarta umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX Sp. z o.o. z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała ul. Cegielniana 25. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa

chodnika przy ul. A. Brody na odcinku 183 m począwszy od ul. Katowickiej obejmująca budowę chodnika, wyniesionego przejścia dla pieszych z doświetleniem, przebudowę istniejącej infrastruktury. Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową do 21.11.2026 r. Całość zadania zgodnie z umową będzie wynosić 309.045,56 zł.

Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych

W dniu 11.06.2026 r. została zawarta umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym „ROL-BUD” spółka Jawna Pastor Kazimierz z siedzibą w 43-262 Kobielice ul. Rolna 4. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z płyt drogowych betonowych na odcinku 183 m jako kontynuacja prac zakończonych w 2021 roku. Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową do 11.11.2026 r. Całość zadania zgodnie z umową będzie wynosić 255.387,29 zł.

Budowa chodnika (peronu autobusowego) przy ul. Sanatoryjnej

W dniu 14.07.2026 r. została zawarta umowa z Wykonawcą Pawilon Handlowo-Usługowy Izabela Szarzec z siedzibą w 43-450 Ustroń ul. 3 Maja 96. W ramach zadania wykonana została nawierzchnia chodnika (peronu autobusowego) z kostki betonowej. Zadanie zakończono 23.07.2026 r. Wartość zadania wyniosła 28.500,00 zł.

Budowa przepustu pod ul. Wczasową

W dniu 09.02.2026 r. została zawarta umowa z Wykonawcą INSTAL Cymorek Sp. z o.o. z siedzibą w 43-430 Kiczyce ul. Pierściecka 73. W ramach zadania wykonany został przepust pod drogą ul. Wczasowa. Zadanie zakończono 10.07.2026 r. Wartość zadania wyniosła 77.951,73 zł.

W budżecie na rok 2026 przewidziana jest modernizacja sześciu odcinków dróg gminnych i jednego obiektu mostowego.

Modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej

W dniu 14.11.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX sp. z o.o. z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała ul. Cegielniana 25. W ramach zadania wykonana została konstrukcja drogi wraz z nawierzchnią asfaltową na odcinku około 390 m. Zadanie zakończono 26.06.2026 r. Wartość zadania wyniosła 419.880,76 zł.

Modernizacja drogi bocznej ul. Szerokiej

W dniu 11.06.2026 r. została zawarta umowa z Wykonawcą Marek Kuzn „DRO-MOST” z siedzibą w 43-438 Brenna ul. Górecka 56. W ramach zadania wykonana została konstrukcja drogi łączącej ul. Szeroką z Potokową z powierzchniowym utwaleniem nawierzchni emulsją i grysami. Zadanie zakończono 24.07.2026 r. Wartość zadania wyniosła 227.675,62 zł.

Modernizacja nawierzchni ul. Krętej

W dniu 11.06.2026 r. została zawarta umowa z Wykonawcą Marek Kuzn „DRO-MOST” z siedzibą w 43-438 Brenna ul. Górecka 56. W ramach zadania zostanie wykonana nowa konstrukcja drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na odcinku ok. 586 m począwszy od ul. Leśnej. Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową do 10.11.2026 r. Całość zadania zgodnie z umową będzie wynosić 525.293,54 zł.

Modernizacja nawierzchni ul. Bernadka

W dniu 10.06.2026 r. została zawarta umowa z Wykonawcą Tetla Szymon DROGRÓD z siedzibą w 43-229 Ćwiklice ul. Męczenników Oświęcimskich 37A. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z elementami odwodnienia na odcinku ok. 330 m począwszy od ul. Lipowskiej. Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową do 10.11.2026 r. Całość zadania zgodnie z umową będzie wynosić 295.276,81 zł.

Modernizacja nawierzchni ul. Wspólnej

W dniu 10.06.2026 r. została zawarta umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX Sp. z o.o. z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała ul. Cegielniana 25. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na odcinku ok. 316 m począwszy od ul. Dominikańskiej. Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową do 07.11.2026 r. Całość zadania zgodnie z umową będzie wynosić 384.837,85 zł.

Modernizacja ul. Harbutowickiej

Ogłoszony przetarg na realizację prac. Na otwarciu przetargu w dniu 31.07.2026 r. kwoty od 238.256,69 zł do 312.258,17 zł. Potrzebne przesunięcie środków na rozstrzygnięcie przetargu. Planowany termin zakończenia prac do 30.11.2026r. Zadanie współfinansowane przez Gminę Skoczów. Przeznaczona w budżecie kwota wynosi 200 000,00 zł. Planowane przesunięcia na kwotę 43.000,00 zł

Modernizacja obiektu mostowego na drodze bocznej ul. Cieszyńskiej

W dniu 25.09.2025 r. została zawarta umowa z Wykonawcą Mostmarpal Sp. z o.o. z siedzibą w Zarzecze 34-326 Pietrzykowice ul. Piastowska 53. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa i wybudowana nowa konstrukcja obiektu mostowego nad potokiem Żabieniec. Zadanie zakończono 24.04.2026 r. Wartość zadania wyniosła 272.402,43 zł

Odwodnienie odcinka ul. Sztwiertni

Ogłoszony przetarg na realizację prac. Na otwarciu przetargu w dniu 23.07.2026 r. kwota 96.848,29 zł. Potrzebne przesunięcie środków na rozstrzygnięcie przetargu. Planowany termin zakończenia prac do 30.11.2026 r. Przeznaczona w budżecie kwota wynosi 80 000,00 zł. Planowane przesunięcia na kwotę 20.000,00 zł

W ramach środków bieżących w roku 2026 planowane jest wykonanie nakładki na ul. Asnyka na odcinku ok 190 m od skrzyżowania z ul. M. Skłodowskiej. W dniu 07.07.2026 r. została zawarta umowa z Wykonawcą Stopka Bartłomiej Firma Usługowo-Handlowa „BATEX” z siedzibą w 34-350 Węgierska Górka ul. Wyzwolenia 12. Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową do 07.11.2026 r. Całość zadania zgodnie z umową będzie wynosić 190.753,19 zł.

W opracowywaniu jest projekt „Budowy chodnika przy ul. Szerokiej ” z terminem realizacji do 14.12.2026 r., „Przebudowy ul. M. Konopnickiej” z terminem realizacji do 16.06.2027 r., „Rozbudowy ul. Leśnej – etap II” z terminem realizacji do 03.07.2027 r., „Przebudowy ul. Akacyjowej” z terminem realizacji do 03.07.2027 r. i „Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Miasta Ustron” z terminem realizacji do

30.11.2026 r. W postępowaniu przetargowym są opracowania dokumentacji na „Przebudowa ul. Szerokiej” i „Przebudowa kładki nad rzeką Wisłą w rejonie ul. Złocieni”.

Wykonane są dokumentacje w formule ZRID na rozbudowę ul. Olchowej i na budowę drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. Cieszyńskiej do ul. A. Brody.

W ramach środków przyznanych na odbudowę infrastruktury po powodzi z września 2024 wykonywana jest dokumentacja projektowo budowlana zabezpieczenia osuwiska nr 24-03-021-158242 przy ul. Szpitalnej. Wartość prac 120 540,00 zł. z terminem realizacji do 30.11.2026 r.

Na chwilę składania raportu przyznane zostały dotacje na odbudowę dróg ul. Jelenica w kwocie 595.000,00 zł, ul. Kasztanowa na kwotę 467.239,36 zł, ul. Nowociny 110.000,00 zł i skarpa ul. Lipowa 100.000,00 zł.

Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej Kanalizacja od km 0+112-0+254; nawierzchnia od km 0+112-0+276

W dniu 07.01.2026 r. została zawarta umowa z Wykonawcą „SKAL-BRUK” Marek Adamczyk z siedzibą w 34-300 Żywiec ul. Różana 25. W ramach zadania wykonana została odbudowa kanalizacji deszczowej na odcinku 142 m i nawierzchni z kostki brukowej na odcinku 164 m. Zadanie finansowane ze środków na odbudowę dróg po powodzi we wrześniu 2024 r. Zadanie zakończono 06.07.2026 r. Wartość zadania wyniosła 474.247,95 zł.

Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej w km 0+116-0+135

W dniu 12.01.2026 r. została zawarta umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Transportowe WIKOS FRESH Michał strzelec z siedzibą w 32-551 Babice Wygieźłów ul. Adama Mickiewicza 72. W ramach zadania wykonana została odbudowa skarpa potoku na odcinku 19 m. Zadanie finansowane ze środków na odbudowę dróg po powodzi we wrześniu 2024 r. Zadanie zakończono 10.07.2026 r. Wartość zadania wyniosła 63.565,21 zł

Odbudowa odcinka ul. Jelenica w km 0+015-0+069

W dniu 07.07.2026 r. została zawarta umowa z Wykonawcą INSTAL Cymorek Sp. z o.o. z siedzibą w 43-430 Kiczyce ul. Pierściecka 73. W ramach zadanie zostanie wykonana odbudowa odcinka ul. Jelenica na odcinku 54 m wraz z budową muru oporowego. Zadanie współfinansowane ze środków na odbudowę dróg po powodzi we wrześniu 2024 r. Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową do 07.11.2026 r. Całość zadania zgodnie z umową będzie wynosić 967.444,30 zł.

Odbudowa ul. Nowociny w km od 0+150 do 0+547

Po rozwiązaniu umowy na wskutek decyzji Urzędu Wojewódzkiego rozpisano nowy przetarg na roboty budowlane. Zadanie współfinansowane ze środków na odbudowę dróg po powodzi we wrześniu 2024 r.

Potrzebne przesunięcie środków na rozstrzygnięcie przetargu. Planowany termin zakończenia prac do 30.11.2026 r. Przeznaczona w budżecie kwota wynosi 139 500,00 zł. Planowane przesunięcia na kwotę 20.000,00 zł

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta Ustroń
3. WI a/a

Zastępca Burmistrza Miasta


Kordian Gawlik