

Szanowni Państwo, przedstawiam stopień realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych w budżecie na 2022 r.

1. Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu:

W styczniu 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na zakup i dostawę 20 szt. fabrycznie nowych rowerów elektrycznych. Rowery zostały dostarczone w terminie tj. do 25.02.2022 r. Zamówienie opiewało na kwotę 339.000,00 zł brutto.

W listopadzie 2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na budowie 11 samoobsługowych ogólnodostępnych stacji naprawy rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zgodnie z umową termin wykonania całości przedmiotu zamówienia został zakończony 15.02.2022 r. Całość inwestycji wyniosła 221.000,00 zł brutto.

2. Rowerem przez Beskidy- I

W lutym 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Inwestycja jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie będzie realizowana modernizacja trasy rowerowej łącząca Miasto Ustroń z Gminą Brenna i Gminą Wisła. Do września 2022 r. zostały odebrane odcinki od granicy administracyjnej z gminą Brenna do ul. Kuźnicznej oraz od ul. Grażyńskiego do granicy administracyjnej z miastem Wisła. W tej chwili Wykonawca przygotowuje się do wykonania ostatniego odcinka wzdłuż ul. Sportowej. Zgodnie z umową termin wykonania całości przedmiotu zamówienia do dnia 30.09.2022 r. Całość inwestycji wyniesie 3.960.000,00 zł brutto.

3. Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (rozbudowa sali gimnastycznej) – projekt

W 2022 r. z budżetu miasta przeznaczono kwotę 130.000,00 zł brutto na wykonanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej w SP – 1. Zadania będzie realizowane w 2023 r.

4. Modernizacja obiektu P-2 w ZSP-2

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą montażu pożarowego wyłącznika prądu w przedszkolu nr 2 w Ustroniu, na kwotę 7.380,00 zł brutto.

5. Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (modernizacja dachu)

W kwietniu 2022 r. zlecono remont przeciekającego dachu wraz z uszczelnieniem obróbek dachowych wokół kominów oraz uszczelnieniem odpowietrzenia kanalizacji w budynku szkoły podstawowej nr 1, na kwotę 29.838,77 zł brutto.

W czerwcu zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego pod przygotowywany przetarg na generalny remont dachu nad świetlicą na kwotę 599,99 zł brutto.

W sierpniu 2022 r. podpisano umowę na generalny remont dachu nad świetlicą w szkole podstawowej nr 1 na kwotę 729 997,48 zł brutto. Planowany termin zakończenia prac to 08.11.2022 r. Równocześnie podpisano umowę na ww. prace budowlane na nadzór inwestorski na kwotę 19.384,80 zł brutto.

6. Doposażenie placów zabaw w mieście Ustroń

W maju 2022 r. zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania polegającego na posadowieniu urządzenia zabawowego typu Mobilus wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu na kwotę 246,00 zł.

W lipcu 2022 r. podpisano umowę na prace budowlane dotyczące montażu urządzenia zabawowego typu Mobilus wraz z ułożeniem bezpiecznej nawierzchni na kwotę 28.000,00 zł brutto. Prace zostały odebrane 23.08.2022r.

7. Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4

W 2022 r. planuje się wykonanie bieżni do skoku w dal oraz trójskoku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

8. Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54

W październiku 2021 r podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres prac budowlanych obejmuje:

- roboty remontowo-budowlane budynku w tym izolację poziomą (iniekcję krystaliczną),
- kotłownię gazową wraz z wewnętrzną instalacją gazową, instalację centralnego ogrzewania, instalację wody zimnej i ciepłej,
- wymianę przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej,
- przyłącze kanalizacji deszczowej budynku,
- instalacje elektryczne i słaboprądowe,
- parking z przyłączeniem kanalizacji deszczowej i dojazdem do budynku.

Zakończenie przedmiotu zamówienia będzie 18.11.2022 roku.

Wartość całego zadania wynosi 4.944.514,49 zł brutto.

W ramach powyższej inwestycji w październiku 2021r. podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 48.216,00 zł brutto.

W ramach zadania zlecono projekt usunięcia kolizji sieci energetycznej na kwotę 5.000,00 zł brutto. Projekt odebrano 31.05.2022 r.

W lipcu 2022 r. zlecono przełożenie linii napowietrznej nN kolidującej z modernizowanym budynkiem, na kwotę 35 055,00 zł, Protokół odbioru podpisano 08.08.2022 r.

W marcu 2022 r. zlecono projekt wymiany więźby dachowej, ze względu na jej fatalny stan po zdemontowaniu pokrycia wewnętrznego. Koszt projektu wynosił 24.600,00 zł brutto. Odbiór nastąpił 24.04.2022 r.

9. Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5

W wrześniu 2022 r. zlecono zakup i montaż wideodomofonu na kwotę 3 970,00 zł. Termin realizacji do 14.10.2022 r.

10. Zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego:

- **Doposażenie placu zabaw w przedszkolu nr 4 w Hermanicach /BO/**

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin realizacji do 30.11.2022 r.

- **Wymiana ogrodzenia placu zabaw na os. Konopnicka z częściową wymianą ławek osiedlowych /BO/**

Zadanie wykonano w terminie od 27.06.2022 do 31.08.2022 r. Wartość zadania 39.980,00 zł brutto

- **Budowa ścieżki – łącznika ul. Źródłana z ul. Gościradowiec /BO/**

Zadanie wykonano w terminie od 30.06.2022 do 30.07.2022 r. Wartość zadania 40.000,00 zł brutto

- **Bezpieczne przejście dla pieszych /BO/**

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin realizacji do 04.11.2022 r.

11. Modernizacja obiektu MDSS

W kwietniu 2022 r. zlecono aktualizację kosztorysów modernizacji łazienek w MDSS na kwotę 1.230,00 zł brutto, odbiór nastąpił 15.04.2022 r.

W sierpniu 2022 r. zlecono roboty budowlane polegające na remoncie łazienek w MDSS na kwotę 540.107,31 zł brutto. Planowany termin ukończenia 09.10.2022 r.

W związku z powyższymi robotami związanymi z modernizacją łazienek powołano inspektora nadzoru inwestycyjnego na kwotę 12.500,00 zł brutto.

12. Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką.

W marcu 2022r. zlecono aktualizację kosztorysów i przedmiarów, za kwotę 1.800,00 zł brutto. Protokół odbioru podpisano 31.03.2022 r.

W czerwcu 2022 r. podpisano umowę na realizację projektu modernizacji ścieżki wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na kwotę 187.330,48 zł brutto. Prace odebrano w dniu 21.07.2022 r.

W ramach zadania modernizacji ścieżek powołano inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 5.535,00 zł brutto.

13. Wykonanie instalacji architektonicznej w Parku Lazarów

W 2022 r. zadanie nie będzie realizowane.

14. Modernizacja Parku za Prażakówką

W listopadzie 2021r. podpisano umowę na wykonanie projektu „Miasteczka ruchu dla dzieci”, na kwotę 15.000,00 zł brutto. Protokół odbioru z datą 31.01.2022 r.

15. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście

W kwietniu 2022 r. podpisano umowę na wykonanie robót polegających na rozbudowie oświetlenia ulicznego na mostach ul. Grażyńskiego i ul. Kuźniczej za łączną kwotę 66.000,00 zł brutto. Przewidywany czas realizacji do 20.10.2022 r. W ramach zadania rozbudowy oświetlenia ulicznego powołano inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 2.029,50 zł brutto.

W kwietniu 2022 r. również podpisano umowę na wykonanie robót polegających na rozbudowie oświetlenia ulicznego ulicy Polnej za łączną kwotę 87.330,00 zł brutto. Zadanie zostało zakończone w

lipcu 2022 r. W ramach zadania rozbudowy oświetlenia ulicznego powołano inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 2.183,25 zł brutto.

16. Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe)

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany czas realizacji do 30.09.2022 r. Łącznie do wymiany jest 129 szt. opraw sodowych na oprawy LED na ulicy Akacyjnej, Cieszyńskiej, Daszyńskiego, Jelenicy, Kreta, Lipowskiej, Sosnowej, Brzoskwiniowej, Czereśniowej, Stawowej, Uzdrowskiej, Solidarności, Myśliwskiej, Źródlanej za łączną kwotę 146.972,45 zł brutto. W ramach zadania wymiany opraw powołano inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 2.460,00 zł brutto.

17. Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej - projekt

W 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji przez Wykonawcę. Zgodnie z umową i aneksami termin wykonania całości przedmiotu zamówienia jest do dnia 30.09.2022 r. Zadanie widnieje w WPF na rok 2022.

18. Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja – projekt

W I półroczu 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Z uwagi na brak możliwości finalizacji opracowania projektu budowy parkingu, z powodu braku zgody na realizację parkingu przy ul. 9 Listopada na działkach będących prywatną własnością, w dniu 29.04.2022 r. podpisano protokół zdawczo-odbiorczy na wykonaną dokumentację bez pozwolenia na budowę. Planowane wykonanie opracowania projektu przebudowy budowy parkingu przy ul. Partyzantów do 15.11.2022 r.

Zadanie widnieje w WPF na rok 2022.

19. Budowa przepustu pod ul. Wczasową - projekt

W I półroczu 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zadanie wykonano w terminie do 19.07.2022 r. Wartość zadania wyniosła 29.500,00 zł brutto.

20. Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych

Modernizacja nawierzchni drogi ul. Fabryczna. Zadanie w trakcie realizacji do dnia 30.10.2022 r. Przewidywana wartość zadania 84.118,85 zł brutto.

21. Przebudowa ul. Leśnej – projekt

W 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji przez Wykonawcę. Zgodnie z umową i aneksami termin wykonania całości przedmiotu zamówienia jest do dnia 15.11.2022 r. Zadanie widnieje w WPF na rok 2022.

22. Przebudowa ul. Sanatoryjnej

Na zadanie uzyskano promesę finansową z Programu Polski Ład. Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy. W przygotowaniu przetarg na wyłonienie wykonawcy w formie zaprojektuj i wybuduj.

23. Modernizacja parkingu wraz z budową toalety samoczyszczącej przy Al. Legionów w Ustroniu - projekt

Na zadanie nie uzyskano promesy finansowej z Programu Polski Ład. Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy.

- 24. Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku)**
Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany czas realizacji do 11 listopada 2022 r. W WPF na rok 2022 przewidziano na zadanie 4.460.000,00 zł brutto.
- 25. Modernizacja odcinka ok.0,2 km drogi powiatowej nr 2659 S ul. Daszyńskiego**
W pierwszym ogłoszonym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Po zmianie zakresu ogłoszono nowy przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Przewidywany termin realizacji zadania do końca listopada 2022 r. Przewidziane środki na zadanie wynoszą 700.000,00 zł brutto.
- 26. Przebudowa odwodnienia ul. Kasztanowa-Lipowa**
Trwa postępowanie sądowe mające na celu ustalenie, czy koniecznym będzie wykonanie prac zabezpieczających zalewanie wodami gruntowymi posesji przy ul. Kasztanowej. Prace te są wynikiem wydanej przez Miasto Wisła decyzji o naruszeniu stosunków wodnych na gruncie.
- 27. Rozbudowa ul. Folwarcznej – projekt**
W 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zadanie wykonano w terminie do 30.06.2022 r. Wartość zadania wyniosła 23.868,15 zł brutto.
- 28. Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków**
Zadanie w trakcie realizacji w latach 2021 i w kolejnych. W najbliższym czasie planuje się ponownie ogłosić przetarg na realizację robót AKPiA. Roboty budowlane przewiduje się w latach 2022-2023.
- 29. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu**
W czerwcu 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji do 28.05.2022r. Całość inwestycji 5.031.597,82 zł brutto. Na zadanie otrzymano promesę z Radowego Funduszu Polski Ład wysokości 4.723.462,53 zł brutto.
- 30. Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej**
W 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Opracowano projekt w terminie do 30.06.2022 r. Wartość zadania wyniosła 18.025,65 zł brutto.
- 31. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic łącznej i Bładnickiej**
W lipcu 2022r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zadanie w trakcie realizacji do dnia 05.02.2023r. Całość inwestycji 864.896,65 zł brutto.
- 32. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście**
W 2022r. wypłacono kwotę 40.333.97 zł brutto w ramach zawartych w 2022 r. 6 umów przyrzeczonych, dotyczących przekazania prawa własności do wybudowanej przez prywatnych inwestorów kanalizacji sanitarnej na rzecz Gminy Ustroń.
Została zakupiona pompa do pompowni na ul. Lipowej za kwotę 4.777,38 zł brutto.
W lutym 2021r. została podpisana umowa na realizację zadania opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ul. Myśliwskiej z ALEX-PONIATOWSKA LIDIA. Termin realizacji 15.10.2022 r brutto.

W kwietniu 2021r. została podpisana umowa na realizację zadania opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompownią ścieków w rejonie ul. Chałupniczej w Ustroniu z ALEX-PONIATOWSKA LIDIA. Termin realizacji 15.10.2022r.

33. Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej

W maju 2021 r. odebrano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji pompowni ścieków w rejonie ul. Wspólnej. Został ogłoszony przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na okres oczekiwania na dostawę materiałów nie została złożona ani jedna oferta. Zadanie inwestycyjne nie zostanie zrealizowane w 2022 r.

34. Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin realizacji 24.11.2022 r. Zadanie realizowane wspólnie z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej sp. z o.o.

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz
Przemysław Korcz