

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF
MIASTA USTROŃ**

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

Ustroń, sierpień 2022

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wyszczególnienie		Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan 2025 r.
1. Dochody ogółem		113 304 360,14	64 123 513,67	108 227 071,13	107 014 245,00	111 107 814,00
1.1	Dochody bieżące	95 963 498,49	57 592 542,01	96 227 071,13	101 814 245,00	107 407 814,00
1.2	Dochody majątkowe	17 340 861,65	6 530 971,66	12 000 000,00	5 200 000,00	3 700 000,00
	w tym ze sprzedaży majątku	1 122 020,00	827 042,66	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2. Wydatki ogółem		131 977 622,31	57 810 523,66	115 966 441,69	105 647 699,22	106 535 057,00
2.1	Wydatki bieżące	102 002 761,95	53 479 251,32	95 189 017,13	97 757 597,00	100 163 002,00
	w tym:					
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	1 676 000,00	772 453,12	1 953 379,00	2 040 334,00	1 987 038,00
2.2	Wydatki majątkowe	29 974 860,36	4 331 272,34	20 777 424,56	7 890 102,22	6 372 055,00
3. Wynik budżetu		-18 673 262,17	6 312 990,01	-7 739 370,56	1 366 545,78	4 572 757,00
4. Przychody budżetu		27 233 766,68	16 936 985,27	10 809 756,10	3 000 000,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 608 540,00	108 540,00	5 300 000,00	3 000 000,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 108 540,00	0,00	2 229 614,46	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 359 470,05	7 359 470,05	5 509 756,10	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 359 470,05	0,00	5 509 756,10	0,00	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 265 756,63	9 468 975,22	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 205 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		8 560 504,51	7 853 756,10	3 070 385,54	4 366 545,78	4 572 757,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 050 748,41	2 344 000,00	3 070 385,54	4 366 545,78	4 572 757,00
5.2	Spląty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 688 000,00	2 344 000,00	2 855 393,25	4 047 506,32	4 414 023,99
5.3	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	5 509 756,10	5 509 756,10	0,00	0,00	0,00
5.4	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota długu		50 086 642,74	39 293 391,15	52 316 257,20	50 949 711,42	46 376 954,42
8. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		-6 039 263,46	4 113 290,69	1 038 054,00	4 056 648,00	7 244 812,00
9. Wskaźnik spląty zobowiązań						
9.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,92%	X	6,17%	7,38%	7,11%
9.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-5,63%		3,68%	7,02%	10,01%
		-4,22%		3,92%	7,25%	X

9.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,09%	X	11,99%	9,85%	7,64%
9.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,40%		14,31%	12,17%	9,96%
9.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK	TAK
9.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Plan 2026 r.	Plan 2027 r.	Plan 2028 r.	Plan 2029 r.	Plan 2030 r.
1. Dochody ogółem		113 958 244,00	115 702 066,00	119 203 205,00	122 260 272,00	125 458 251,00
1.1	Dochody bieżące	111 758 244,00	115 502 066,00	119 003 205,00	122 060 272,00	125 258 251,00
1.2	Dochody majątkowe	2 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	w tym ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2. Wydatki ogółem		109 661 509,00	111 839 930,96	114 468 781,00	116 634 465,00	119 532 014,00
2.1	Wydatki bieżące	102 755 226,00	105 506 271,00	109 003 732,00	112 164 840,00	115 417 620,00
	w tym:					
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	1 623 193,00	1 472 807,00	1 337 632,00	1 171 928,00	975 024,00
2.2	Wydatki majątkowe	6 906 283,00	6 333 659,96	5 465 049,00	4 469 625,00	4 114 394,00
3. Wynik budżetu		4 296 735,00	3 862 135,04	4 734 424,00	5 625 807,00	5 926 237,00
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		4 296 735,00	3 862 135,04	4 734 424,00	5 625 807,00	5 926 237,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 296 735,00	3 862 135,04	4 734 424,00	5 625 807,00	5 926 237,00
5.2	Spląty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 059 067,59	3 556 000,00	4 346 000,00	4 945 780,00	5 145 620,00
5.3	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota długu		42 080 219,42	38 218 084,38	33 483 660,38	27 857 853,38	21 931 616,38
8. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		9 003 018,00	9 995 795,00	9 999 473,00	9 895 432,00	9 840 631,00
9. Wskaźnik spląty zobowiązań						
9.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,14%	5,33%	5,87%	6,40%	6,31%
9.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,02%	11,46%	10,97%	10,41%	9,89%
		X	X	X	X	X

9.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,15%	5,34%	5,89%	6,93%	9,22%
9.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,58%	7,76%	8,31%	6,93%	9,22%
9.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Plan 2031 r.	Plan 2032 r.	Plan 2033 r.	Plan 2034 r.
1. Dochody ogółem		128 765 068,00	131 779 194,00	135 073 673,00	138 450 514,00
1.1	Dochody bieżące	128 565 068,00	131 779 194,00	135 073 673,00	138 450 514,00
1.2	Dochody majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
w tym ze sprzedaży majątku		200 000,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		122 799 437,00	126 240 794,00	129 727 667,00	133 368 934,62
2.1	Wydatki bieżące	118 730 105,00	122 173 278,00	125 716 303,00	129 362 572,00
w tym:					
z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu		767 606,00	558 809,00	364 965,00	177 855,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 069 332,00	4 067 516,00	4 011 364,00	4 006 859,62
3. Wynik budżetu		5 965 631,00	5 538 400,00	5 346 006,00	5 081 579,38
4. Przychody budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	0,00	0,00

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		5 965 631,00	5 538 400,00	5 346 006,00	5 081 579,38
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 965 631,00	5 538 400,00	5 346 006,00	5 081 579,38
5.2	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota długu		15 965 985,38	10 427 585,38	5 081 579,38	0,00
8. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		9 834 963,00	9 605 916,00	9 357 370,00	9 088 439,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań					
9.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,99%	5,28%	4,81%	4,32%
9.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,43%	8,80%	8,19%	7,60%
		X	X	X	X

9.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,11%	10,46%	10,28%	9,88%
9.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,11%	10,46%	10,28%	9,88%
9.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK
9.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2022 r.	Wykonanie I półrocze 2022 r.	
			Od	Do			(zł)	(%)
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 342 299,73	27 525 174,63	4 139 818,77	15,04
1.a	- wydatki bieżące				1 083 562,68	341 262,50	33 101,50	9,70
1.b	- wydatki majątkowe				74 258 737,05	27 183 912,13	4 106 717,27	15,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 151 658,36	3 568 074,38	2 096 535,07	58,76
1.1.1	- wydatki bieżące				189 892,00	44 885,00	0,00	-
1.1.1.1	Śląskie. Przywracamy błękit - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta	2022	2027	189 892,00	44 885,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 961 766,36	3 523 189,38	2 096 535,07	59,51
1.1.2.1	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2022	1 446 604,54	539 578,86	535 557,00	99,25
1.1.2.2	Modernizacja Parku za Prażakówką - modernizacja ścieżki spacerowej	Urząd Miasta	2021	2022	157 170,00	157 170,00	15 000,00	9,54
1.1.2.3	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką - modernizacja małej architektury	Urząd Miasta	2021	2022	199 403,68	195 788,68	0,00	-
1.1.2.4	Rowerem przez Beskidy - etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2021	2022	4 158 588,14	2 630 651,84	1 545 978,07	58,77

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				69 190 641,37	23 957 100,25	2 043 283,70	8,53
1.3.1	- wydatki bieżące				893 670,68	296 377,50	33 101,50	11,17
1.3.1.1	Cyfrowy Ustroń - informacje na wyciągnięcie ręki - rozwój cyfrowych usług publicznych (e-Turystyka, e-Rekreacja, e- Promocja, e-Śmieci, e-Cmentarz, e-Dzieje)	Urząd Miasta	2021	2028	2 541,10	500,00	165,30	33,06
1.3.1.2	"Czyste Powietrze" - utrzymanie punktu konsultacyjno- informacyjnego	Urząd Miasta	2021	2022	31 875,00	31 875,00	19 225,00	60,31
1.3.1.3	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2028	4 544,40	600,00	295,20	49,20
1.3.1.4	Opracowanie dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku" - opracowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Miasta	2020	2022	26 225,75	20 000,00	0,00	-
1.3.1.5	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia Miasta na lata 2021- 2027" - opracowanie strategii Miasta Ustroń	Urząd Miasta	2020	2022	35 055,00	17 527,50	0,00	-
1.3.1.6	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Miasta	2019	2022	90 897,00	30 000,00	13 416,00	44,72
1.3.1.7	Ustroński Rower Miejski - stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów	Urząd Miasta	2016	2023	702 532,43	195 875,00	0,00	-

1.3.2	- wydatki majątkowe				68 296 970,69	23 660 722,75	2 010 182,20	8,50
1.3.2.1	Budowa budynków wielorodzinnych - projekt - zwiększenie ilości mieszkań	Urząd Miasta	2022	2024	700 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2017	2023	65 996,00	0,00	0,00	-
1.3.2.3	Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja - projekt - zapewnienie miejsc postojowych dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta	2020	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	-
1.3.2.4	Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej - poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2022	135 143,34	135 000,00	0,00	-
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2023	4 957 066,50	1 505 000,00	1 845,00	0,12
1.3.2.6	Budowa obiektów rekreacyjnych - trasa rolkowa, skatepark i pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2018	2023	79 800,00	0,00	0,00	-
1.3.2.7	Budowa przepustu pod ul. Wczasową - projekt - poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miasta	2020	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	-
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2024	5 709 717,73	275 000,00	960,00	0,35
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia - poprawa jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2021	2022	533 573,00	234 897,36	0,00	-
1.3.2.10	Budowa systemu monitoringu miejskiego - zwiększenie bezpieczeństwa Miasta	Urząd Miasta	2020	2023	5 097 055,16	2 489 481,21	774 769,85	31,12
1.3.2.11	Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń -	Urząd Miasta	2016	2022	136 982,13	14 000,00	0,00	-
1.3.2.12	Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń - polepszenie infrastruktury miejskich placów zabaw	Urząd Miasta	2019	2022	75 600,00	50 000,00	246,00	0,49
1.3.2.13	Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu - Obsługa podróżnych	Urząd Miasta	2020	2022	137 807,07	47 921,14	40 131,60	83,75

1.3.2.14	Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2013	2022	1 993 064,27	1 510 731,75	0,00	-
1.3.2.15	Modernizacja budynku Ratusza - podniesienie standardów budynku	Urząd Miasta	2018	2022	269 790,91	100 000,00	1 476,00	1,48
1.3.2.16	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 w ZSP-2 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2015	2025	1 146 166,37	0,00	0,00	-
1.3.2.17	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-3 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2020	2025	302 955,00	0,00	0,00	-
1.3.2.18	Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6 w ZSP-3 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta	2020	2025	310 995,00	0,00	0,00	-
1.3.2.19	Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM - modernizacja i wymiana sprzętu komputerowego	Urząd Miasta	2020	2022	318 454,45	100 000,00	0,00	-
1.3.2.20	Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem - poprawa estetyki cmentarza	Urząd Miasta	2019	2022	187 448,34	118 000,00	800,00	0,68
1.3.2.21	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków - modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta	2017	2023	7 027 775,12	21 984,12	0,00	-
1.3.2.22	Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych - poprawa stanu technicznego i usprawnienie komunikacji	Urząd Miasta	2015	2023	4 103 529,52	158 106,20	0,00	-
1.3.2.23	Modernizacja obiektu MDSS - modernizacja łazienek i wymiana windy osobowej	Urząd Miasta	2021	2022	610 000,00	610 000,00	0,00	-
1.3.2.24	Modernizacja obiektu OSP Centrum (dach) - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2020	2022	511 200,00	500 000,00	0,00	-
1.3.2.25	Modernizacja obiektu P-5 w ZSP-4 - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2019	2023	288 785,00	0,00	0,00	-
1.3.2.26	Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (modernizacja dachu) - modernizacja dachu	Urząd Miasta	2021	2022	1 109 136,01	750 000,00	0,00	-
1.3.2.27	Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 - modernizacja łazienek i kuchni	Urząd Miasta	2020	2023	1 177 825,36	0,00	0,00	-
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) - ograniczenie zużycia energii	Urząd Miasta	2020	2022	436 464,58	150 000,00	0,00	-
1.3.2.29	Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej - poprawa stanu technicznego pompowni	Urząd Miasta	2020	2023	430 102,64	1 476,00	1 476,00	100,00

1.3.2.30	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2015	2023	500 615,01	0,00	0,00	-
1.3.2.31	Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką - modernizacja małej architektury	Urząd Miasta	2021	2022	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00
1.3.2.32	Modernizacje budynków komunalnych - poprawa stanu technicznego budynków	Urząd Miasta	2017	2022	900 770,73	73 268,25	8 297,04	11,32
1.3.2.33	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń - wymiana starych źródeł ciepła C.O. na nowe, bardziej ekologiczne	Urząd Miasta	2008	2022	4 487 797,84	283 504,00	0,00	-
1.3.2.34	Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4 - budowa boiska	Urząd Miasta	2016	2022	870 610,69	360 000,00	0,00	-
1.3.2.35	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2019	2022	1 593 172,50	1 500 000,00	0,00	-
1.3.2.36	Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań komunalnych	Urząd Miasta	2017	2023	38 900,00	0,00	0,00	-
1.3.2.37	Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 - poprawa stanu technicznego budynku oraz zapewnienie większej ilości mieszkań	Urząd Miasta	2017	2022	5 556 964,10	5 153 912,10	1 006 125,21	19,52
1.3.2.38	Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2023	318 025,65	18 025,65	0,00	-
1.3.2.39	Przebudowa ul. Leśnej - projekt - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2021	2022	75 000,00	75 000,00	37 380,00	49,84
1.3.2.40	Przebudowa ul. Olchowej - projekt - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.41	Przebudowa ul. Sanatoryjnej - projekt - poprawa stanu technicznego	Urząd Miasta	2022	2023	195 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
1.3.2.42	Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 - adaptacja szkoły na potrzeby przedszkola i doposażenie placówki	Urząd Miasta	2014	2022	1 609 730,88	331 800,00	25 035,00	7,55

1.3.2.43	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem - udział Miasta Ustroń inwestycji koordynowanej przez Aglomerację Beskidzką - zwiększenie dostępności turystycznej	Urząd Miasta	2021	2028	400 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2.44	Rowerem przez Beskidy - etap I - poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej	Urząd Miasta	2020	2023	1 002 665,00	0,00	0,00	-
1.3.2.45	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej - projekt - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2021	2022	28 868,15	23 868,15	18 868,15	79,05
1.3.2.46	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - poprawa ochrony gleb oraz wód podziemnych	Urząd Miasta	2017	2024	1 083 214,48	0,00	0,00	-
1.3.2.47	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta	2017	2024	1 438 662,01	170 000,00	861,00	0,51
1.3.2.48	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2015	2023	931 380,25	296 650,82	45 111,35	15,21
1.3.2.49	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra - zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej	Urząd Miasta	2017	2022	422 422,90	400 000,00	0,00	-
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Folwarcznej - projekt - Poprawa komunikacji	Urząd Miasta	2020	2022	75 000,00	75 000,00	0,00	-
1.3.2.51	Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku) - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Miasta	2018	2022	6 195 587,68	5 960 000,00	0,00	-
1.3.2.52	Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Miasta	2019	2023	371 786,80	0,00	0,00	-
1.3.2.53	Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń - celem zapewnienia czystości i ochrony środowiska	Urząd Miasta	2015	2023	793 220,76	0,00	0,00	-

1.3.2.54	Uporządkowanie terenów w okolicy rzeki Wisły - odtworzenie zasobów przyrodniczych (koncepcja zagospodarowania, ścieżki, projekt skateparku, pumptracku i zagospodarowania stawu kajakowego) - zagospodarowanie i uatrakcyjnienie okolic rzeki Wisły	Urząd Miasta	2016	2022	0,00	0,00	0,00	-
1.3.2.55	Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu - ochrona środowiska	Urząd Miasta	2021	2023	268 096,00	18 096,00	0,00	-
1.3.2.56	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu - budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw	Urząd Miasta	2015	2023	233 570,98	0,00	0,00	-
1.3.2.57	Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu - rozbudowa placu zabaw na ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2015	2023	636 239,78	0,00	0,00	-
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu - zagospodarowanie terenu	Urząd Miasta	2017	2023	132 235,00	0,00	0,00	-
1.3.2.59	Zakup samochodu dla UM - kupno samochodu	Urząd Miasta	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	-

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ w I półroczu 2022 roku

1. /1.1.1.1/

Śląskie. Przywracamy błękit – zadanie w trakcie realizacji.

Trwają prace związane z zatrudnieniem Ekodoradcy.

2. /1.1.2.1/, /1.3.1.3/, /1.3.2.13/

Infrastruktura dla obsługi podróżnych w Ustroniu – zadanie w trakcie realizacji.

Zakupiono 20 sztuk rowerów elektrycznych, zrealizowano zadanie polegające na budowie 11 samoobsługowych ogólnodostępnych stacji napraw rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonano aktywację i instalację przyłącza światłowodowego do budynku toalety publicznej przy ul. Nadrzecznej.

3. /1.1.2.2/

Modernizacja Parku za Prażakówką – zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą utworzenia „Miasteczka ruchu dla dzieci” wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót.

4. /1.1.2.3/, /1.3.2.31/

Modernizacja ścieżki spacerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą małej architektury za Prażakówką – zadanie w trakcie realizacji.

Zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót wraz z wykonaniem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

5. /1.1.2.4/, /1.3.2.44/

Rowerem przez Beskidy – etap I – zadanie w trakcie realizacji.

Trwa realizacja zadania na podstawie umowy zawartej w 2020 roku. Wykonano odcinek trasy rowerowej tj. od ul. Lipowskiej do mostu przy ul. Kuźnicznej – ok. 2,35 km.

6. /1.3.1.1/

Cyfrowy Ustron – informacje na wyciągnięcie ręki – zadanie w trakcie realizacji.

Wynajęto część nieruchomości na terenie Kolei Liniowej „Czantoria” pod e-tablicę, w związku z trwałością projektu UE.

7. /1.3.1.2/

„Czyste Powietrze” – zadanie w trakcie realizacji.

Zawarto porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na obsługę punktu konsultacyjnego dla mieszkańców Miasta Ustroń, prowadzonego przez Fundację Oddychaj Beskidami.

8. /1.3.1.4/

Opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Ustroń do 2030 roku” – zadanie w trakcie realizacji.

Trwa realizacja zadania na podstawie umowy zawartej w 2020 roku.

9. /1.3.1.5/

Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Miasta na lata 2021-2027” – zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuację realizacji zadania przewidziano na II półrocze 2022 roku.

10. /1.3.1.6/

Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie – zadanie w trakcie realizacji.

Przekazano I transzę pomocy finansowej.

11. /1.3.1.7/

Ustroński Rower Miejski – stworzenie sieci miejskiej wypożyczalni rowerów – zadanie w trakcie realizacji.

Zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania.

12. /1.3.2.1/

Budowa budynków wielorodzinnych – projekt – brak realizacji zadania.

Realizację zadania przewidziano na 2024 rok.

13. /1.3.2.2/

Budowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej – zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuację realizacji zadania przewidziano na 2023 rok.

14. /1.3.2.3/

Budowa dwóch parkingów przy ul. 3 Maja – projekt – zadanie w trakcie realizacji.

Trwa realizacja zadania na podstawie umowy zawartej w 2021 roku.

15. /1.3.2.4/

Budowa drogi zbiorczej ul. Pod Skarpą na odcinku od ul. A. Brody do ul. Cieszyńskiej – projekt - zadanie w trakcie realizacji.

Trwa realizacja zadania na podstawie umowy zawartej w 2020 roku.

16. /1.3.2.5/

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic Łącznej i Bładnickiej – zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano aktualizacje kosztorysu oraz przedmiaru robót.

17. /1.3.2.6/

Budowa obiektów rekreacyjnych – trasa rolkowa, skateparku i pumtracku z infrastrukturą towarzyszącą – zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuację realizacji zadania przewidziano na 2023 rok.

18. /1.3.2.7/

Budowa przepustu pod ul. Wczasową – projekt – zadanie w trakcie realizacji.

Trwa realizacja zadania na podstawie umowy zawartej w 2021 roku.

19. /1.3.2.8/

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przetnica, Bernadka, Krzywaniac w Ustroniu – zadanie w trakcie realizacji.

Zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Wykonano aktualizacje kosztorysu oraz przedmiaru robót.

20. /1.3.2.9/

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Papiernia – zadanie zakończone.

21. /1.3.2.10/

Budowa systemu monitoringu miejskiego – zadanie w trakcie realizacji.

Zamontowano system monitoringu miejskiego na terenie miasta. Przyłączono do sieci elektroenergetycznej systemu monitoringu przy ulicach: Grażyńskiego, 3 Maja, Daszyńskiego, Cieszyńskiej, Brody. Opracowano dokumentację projektową Centrum Monitoringu Miejskiego. Zakupiono i ubezpieczono sprzęt komputerowy do obsługi monitoringu miejskiego. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych – adaptacja pomieszczeń biurowych na Miejskie Centrum Monitoringu wraz z otoczeniem.

22. /1.3.2.11/

Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu miasta Ustroń – zadanie w trakcie realizacji.

Złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o pozyskanie dotacji na zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

23. /1.3.2.12/

Doposażenie placów zabaw w Mieście Ustroń – zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla posadowienia urządzenia zabawowego typu Mobilus oraz wykonania nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw przy ul. Partyzantów w Ustroniu.

24. /1.3.2.14/

Modernizacja budynku przy ul. Rynek 4 wraz z otoczeniem – zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuację realizacji zadania przewidziano na II półrocze 2022 roku.

25. /1.3.2.15/

Modernizacja budynku Ratusza – zadania w trakcie realizacji.

Wykonano kosztorys inwestorski oraz przedmiar robót dotyczący wymiany części instalacji centralnego ogrzewania. Zawarto umowy z Wykonawcami na wymianę części instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie tablicy

rozdzielczej służącej do sterowania pompami znajdującymi się w studzienkach odwadniających piwnicę Ratusza.

26. /1.3.2.16/

Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-2 w ZSP-2 – zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuację realizacji zadania przewidziano na 2025 rok.

27. /1.3.2.17/

Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-3 – zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuację realizacji zadania przewidziano na 2025 rok.

28. /1.3.2.18/

Modernizacja energetyczna i wykorzystanie energii odnawialnej w budynku SP-6 w ZSP-3 – zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuację realizacji zadania przewidziano na 2025 rok.

29. /1.3.2.19/

Modernizacja i wymiana infrastruktury IT w UM – zadanie w trakcie realizacji.

Ogłoszono konkursu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

30. /1.3.2.20/

Modernizacja kaplicy cmentarnej wraz z otoczeniem – zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano aktualizację kosztorysu. Zawarto umowy z inspektorem nadzoru oraz Wykonawcą na realizację zadania.

31. /1.3.2.21/

Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków – zadania w trakcie realizacji.

Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka).

32. /1.3.2.22/

Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych – zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuację realizacji zadania przewidziano na II półrocze 2022 roku.

33. /1.3.2.23/

Modernizacja obiektu MDSS – zadanie w trakcie realizacji.

Ogłoszono przetarg na wykonanie modernizacji sanitariatów w budynku Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu.

34. /1.3.2.24/

Modernizacja obiektu OSP Ustroń Centrum (dach) – zadanie w trakcie realizacji.

Zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania.

35. /1.3.2.25/

Modernizacja obiektu P-5 w ZSP-4 – zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuację realizacji zadania przewidziano na 2023 rok.

36. /1.3.2.26/

Modernizacja obiektu SP-1 w ZSP-1 (modernizacja dachu) – zadanie w trakcie realizacji.

Ogłoszono przetarg na przebudowę dachu w części budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustroniu.

37. /1.3.2.27/

Modernizacja obiektu SP-6 w ZSP-3 – zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuację realizacji zadania przewidziano na 2023 rok.

38. /1.3.2.28/

Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana na ledowe) – zadanie w trakcie realizacji.

Zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania.

39. /1.3.2.29/

Modernizacja pompowni ścieków sanitarnych w rejonie ul. Wspólnej – zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano aktualizacje kosztorysu oraz przedmiaru robót.

40. /1.3.2.30/

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście – zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuację realizacji zadania przewidziano na 2023 rok.

41. /1.3.2.32/

Modernizacje budynków komunalnych – zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu przy ul. Daszyńskiego 52/2 oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku przychodni. Zawarto umowę z Wykonawcą na roboty budowlane – malowanie głównej klatki schodowej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi w budynku przychodni.

42. /1.3.2.33/

Ograniczenie niskiej emisji w budynkach jednorodzinnych w mieście Ustroń – zadanie w trakcie realizacji.

Zawarto 45 umów z mieszkańcami miasta na wymianę starych źródeł ciepła centralnego ogrzewania na nowe, bardziej ekologiczne.

43. /1.3.2.34/

Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4 – zadanie w trakcie realizacji.

Ogłoszono przetarg na wykonanie skoczni do skoku w dal i trójskoku.

44. /1.3.2.35/

Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na rozbudowę ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej – zadanie w trakcie realizacji.

Zawarto porozumienie z Powiatem Cieszyńskim. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2022 roku.

45. /1.3.2.36/

Przebudowa budynku przy ul. Łącznej 58 – zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuację realizacji zadania przewidziano na 2023 rok.

46. /1.3.2.37/

Przebudowa budynku wielorodzinnego wraz z termomodernizacją przy ul. Daszyńskiego 54 – zadanie w trakcie realizacji.

Trwa realizacja zadania na podstawie umowy zawartej w 2021 roku.

47. /1.3.2.38/

Przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej – zadanie w trakcie realizacji.

Trwa realizacja zadania na podstawie umowy zawartej w 2021 roku.

48. /1.3.2.39/

Przebudowa ul. Leśnej – projekt – zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano dokumentację projektową oraz złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID.

49. /1.3.2.40/

Przebudowa ul. Olchowej – projekt – brak realizacji zadania.

Realizację zadania przewidziano na 2023 rok.

50. /1.3.2.41/

Przebudowa ul. Sanatoryjnej – projekt – zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano dokumentację projektową.

51. /1.3.2.42/

Przystosowanie obiektu szkoły SP-5 w Ustroniu i doposażenie pomieszczeń pod potrzeby Przedszkola nr 5 w ZSP-4 – zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano ekspertyzy techniczne oraz wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie części pomieszczeń wraz z instalacjami budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu przy ul. Szkolnej 1.

52. /1.3.2.43/

Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem – brak realizacji zadania.

Realizację zadania przewidziano na 2023 rok.

53. /1.3.2.45/

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Folwarcznej – projekt – zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano dokumentację projektową.

54. /1.3.2.46/

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra – zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuację realizacji zadania przewidziano na 2024 rok.

55. /1.3.2.47/

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście – zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano aktualizację kosztorysu oraz przedmiaru robót.

56. /1.3.2.48/

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście – zadanie w trakcie realizacji.

Nabyto fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej od osób prywatnych.

57. /1.3.2.49/

Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kamieniec oraz ul. Mokra – zadanie w trakcie realizacji.

Zawarto porozumienie dotyczące współfinansowania zadania przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

58. /1.3.2.50/

Rozbudowa ul. Folwarcznej – projekt – zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano dokumentację projektową (płatność nastąpi w II półroczu 2022 roku)

59. /1.3.2.51/

Rozbudowa ul. Lipowskiej na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Leśnej (wraz z rozbiórką budynku) – zadanie w trakcie realizacji.

Zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania.

60. /1.3.2.52/

Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych – zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuację realizacji zadania przewidziano na 2023 rok.

61. /1.3.2.53/

Stworzenie sieci publicznych punktów sanitariatów na terenie Miasta Ustroń – zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuację realizacji zadania przewidziano na 2023 rok.

62. /1.3.2.55/

Uszczelnienie odcinka kanalizacji i wykonanie ujęcia wód odciekowych i podziemnych na wyrobisku kopalnianym w Ustroniu Poniwcu – zadanie w trakcie realizacji.

Trwa realizacja zadania na podstawie umowy zawartej w 2021 roku.

63. /1.3.2.56/

Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Lipowiec w Ustroniu – zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuację realizacji zadania przewidziano na 2023 rok.

64. /1.3.2.57/

Utworzenie integracyjnych stref rekreacji w dzielnicy Poniwiec w Ustroniu – zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuację realizacji zadania przewidziano na 2023 rok.

65. /1.3.2.58/

Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu – zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuację realizacji zadania przewidziano na 2023 rok.

66. /1.3.2.59/

Zakup samochodu dla UM – brak realizacji zadania.

Realizację zadania przewidziano na 2023 rok.

BURMISTRZ MIASTA

Przemysław Korcz