


WI.0012.6.2026.UJ

Ustroń, 20.04.2026 r.



Szanowny Pan
Michał Kubok
Przewodniczący Rady Miasta Ustroń

W związku z tematem pracy Komisji Infrastruktury Rady Miasta Ustroń w dniu 24.04.2026 r. i tematem XXXI Sesji Rady Miasta dotyczącym raportu z trwających inwestycji na terenie Miasta Ustroń przedstawiam następujące informacje:

1. Modernizacja nawierzchni ul. Sosnowej

W dniu 14.11.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX) na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji nawierzchni odcinka o długości ok. 230 m ul. Sosnowej w Ustroniu, począwszy od skrzyżowania z ul. Skoczowską.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową: 14.06.2026 r.

Całość zadania będzie planowo wynosić 326.281,37 zł

Postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy robót na dalszym odcinku do mostu na potoku Młynówka jest w toku.

2. Modernizacja drogi bocznej ul. Szerokiej

Postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy jest w toku.

3. Rozbudowa ul. Mokrej wraz z przebudową i budową urządzeń wodnych

Postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy jest w toku.

4. Modernizacja nawierzchni ul. Bernadka

Postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy jest w toku.

5. Modernizacja obiektu mostowego na drodze bocznej ul. Cieszyńskiej

W 25.09.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą (Mostmarpał Sp. z o.o.) na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy: a.) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, b.) roboty budowlane: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, tymczasowa konstrukcja drewniana do przeprowadzenia ruchu pieszego na czas robót, odtworzenie konstrukcji przęsła na moście jako płyty żelbetowej opartej na istniejących przyczółkach, odtworzenie wyposażenia obiektu w tym bariery i nawierzchnia na obiekcie, odtworzenie dojazdów do obiektu.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową: 25.09.2026 r.

Całość zadania będzie planowo wynosić 268.376,78 zł

6. Budowa przepustu pod ul. Wczasową

W dniu 09.02.2026 r. podpisano umowę z Wykonawcą (INSTAL Cymorek Sp. z o.o.) na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przepustu pod drogą powiatową ul. Wczasową.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową: do dnia 09.10.2026 r.

Całość zadania będzie planowo wynosić 81.731,06 zł.

7. Rozbudowa ulicy Leśnej w Ustroniu - etap I

W dniu 30.12.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX) na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul. Leśnej.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową: 30.11.2026 r.

Całość zadania będzie planowo wynosić 3.911.824,01 zł.

8. Przebudowa chodnika przy ul. A. Brody

Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 21.04.2026 r. planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADEX) na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie chodnika przy ul. A. Brody na odcinku od km 0+00 do km 0+183 wraz z przebudową oświetlenia i odwodnienia drogi i budową przejścia dla pieszych.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową: do dnia 21.11.2026 r.

Całość zadania będzie planowo wynosić 309.045,56 zł.

9. Odbudowa ul. Nowociny w km od 0+150 do 0+690

W dniu 12.01.2026 r. podpisano umowę z Wykonawcą (Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Transportowe WIKOS FRESH Michał Strzelec) na wykonanie robót budowlanych związanych z odbudową ul. Nowociny.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową: do dnia 12.07.2026 r.

Całość zadania będzie planowo wynosić 81.731,06 zł.

10. Odbudowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej Kanalizacja od km 0+112-0+254; nawierzchnia od km 0+112-0+276

W dniu 07.01.2026 r. podpisano umowę z Wykonawcą (SKAL-BRUK Marek Adamczyk) na wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Kasztanowej.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową: do dnia 07.07.2026 r.

Całość zadania będzie planowo wynosić 470.383,24 zł.

11. Odbudowa skarpy potoku przy ul. Lipowej w km 0+116-0+135

W dniu 12.01.2026 r. podpisano umowę z Wykonawcą (Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Transportowe WIKOS FRESH Michał Strzelec) na wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie skarpy potoku przy ul. Lipowej.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową: do dnia 12.07.2026 r.

Całość zadania będzie planowo wynosić 64.414,98 zł.

12. Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Ustroń

W dniu 21.10.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą (INSTAL Cymorek Sp. z o.o.) na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na wykonaniu trasy rowerowej nr 604 pomiędzy gminą Ustroń a gminą Goleiszów. W ramach realizacji umowy Wykonawca wykona dokumentację projektową, a następnie na jej podstawie wykona roboty budowlane polegające na wykonaniu trasy rowerowej pomiędzy gminą Ustroń, a gminą Goleiszów. Zakres planowanej inwestycji trasy rowerowej zawiera się od skrzyżowania ul. Kuźnicznej z ul. Sportową (nawiązanie do istniejącej trasy rowerowej), do granicy z gminą Goleiszów tuż za potokiem Bładnica. W ramach zadania należy również zaprojektować i wybudować Miejsce Odpoczynku Rowerzystów (MOR) oraz nowy obiekt mostowy na przekroczeniu potoku Bładnica.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową: do dnia 21.12.2026 r.

Całość zadania będzie planowo wynosić 3.614.391,35 zł.

13. Modernizacja obiektu P-7 (dach)

W wyniku przeprowadzenia pierwszego postępowania przetargowego nie wyłoniono Wykonawcy, z uwagi na odrzucenie wszystkich złożonych ofert jako niespełniających warunków postępowania. W związku z powyższym będzie wszczęte nowe postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie Wykonawcy zdolnego do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

14. Modernizacja obiektu P-4 (dach)

W wyniku przeprowadzenia pierwszego postępowania przetargowego nie wyłoniono Wykonawcy, z uwagi na odrzucenie wszystkich złożonych ofert jako niespełniających warunków postępowania. W związku z powyższym będzie wszczęte nowe postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie Wykonawcy zdolnego do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

15. Budowa placu zabaw przy P-6

Postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy jest w toku.

16. Orlik lekkoatletyczny przy SP-5 w ZSP-4

Postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy jest w toku.

17. Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Katowickiej

W dniu 14.03.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą (Brewczyński Wojciech PROEKO) na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Katowickiej.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową: do dnia 31.05.2026 r.

Całość zadania będzie planowo wynosić 114.636,00 zł.

18. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Obrzeźna, Komunalna i Cieszyńska w Ustroniu

W dniu 26.02.2026 r. podpisano umowę z Wykonawcą (Firma Usługowo Handlowa Witold Ryszka) na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Obrzeźnej, Komunalnej i Cieszyńskiej.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową: do dnia 26.05.2027 r.

Całość zadania będzie planowo wynosić 5.202.695,46 zł.

19. Budowa wodociągu w ul. Leśnej

W dniu 27.02.2026 r. podpisano umowę z Wykonawcą (Firma Usługowa Marek Podzorski) na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ul. Leśnej.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową: do dnia 27.01.2027 r.

Całość zadania będzie planowo wynosić 649.309,02 zł.

20. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosnowa

Postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy jest w toku.

21. Budowa odnawialnych źródeł energii w mieście Ustroń

Postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy jest w toku.

22. Modernizacja obiektu MDK "Prażakówka" (kotłownia)

W dniu 10.09.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą (ALFA-ECO SYSTEM Sp. z o.o.) na wykonanie robót budowlanych w formule „Zaprojektuj i wybuduj” polegających na budowie kotłowni gazowej wraz z rozbudową wewnętrznej instalacji gazowej.

Termin realizacji zadania zgodnie z umową przypadał do dnia 21.11.2025 r.

Całość zadania planowo wynosi 236.000,00 zł.

Z uwagi na trudność z uzyskaniem przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych zadania nie udało się wykonać w umownym terminie.

Po spotkaniu Wykonawcy robót, przedstawicieli Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Ustroń wypracowano rozwiązanie techniczne i proceduralne, które pozwoli zakończyć prace i zapewnić skuteczne ogrzewanie MDK Prażakówka przed sezonem grzewczym 2026/2027.

23. Zadbany Stadion - zakup kosiarki z koszem, garażu blaszanego oraz namiotu eventowego /BO/

a.) projekt budowlany budowy budynku gospodarczego

W dniu 05.02.2026 r. podpisano umowę z Wykonawcą (B&M USŁUGI PROJEKTOWE Marek Filipczak) na wykonanie projektu budowlanego budowy budynku gospodarczego na sprzęt sportowy i ogrodniczy .

Termin realizacji zadania zgodnie z umową: do dnia 30.04.2026 r.

Całość zadania będzie planowo wynosić 7.000,00 zł.

b.) Zakup i dostawa traktora ogrodowego

W dniu 14.04.2026 r. podpisano umowę z Wykonawcą (A.M. CZYŻ Marcin Czyż) na zakup i dostawę traktora ogrodowego Stihl RT 5112 Z (kosiarka).

Termin realizacji zadania zgodnie z umową: do dnia 21.04.2026 r.

Całość zadania będzie planowo wynosić 18.681,10 zł.

24. Modernizacja boiska sportowego w Ustroniu Hermanicach

Postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy jest w toku.

25. Modernizacja boiska sportowego w Ustroniu Nierodzim

Postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy jest w toku.

BURMISTRZ MIASTA

Paweł Sztefek

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta Ustron
3. Wl a/a